

व.शि.नं.

कार्यालयको नाम: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देही

आ.व. ०६८।६९

क्र.स.	गो.भौ.नं. मिति	विवरण	रकम	फछ्यौट विवरण	रकम																																																						
१ १.१		<p><b>बजेट व्यस्थापन:</b>  <b>योजना संचालन:-</b> रुपन्देही जिल्लाको अठारौं जिल्ला परिषदबाट मर्मत संभार कोष कार्यक्रम अर्न्तगत आन्तरिक आय बिक्री नाका सडक मर्मत गर्न रु. ५१,००,०००।- र जिल्लाका अन्य विभिन्न ७२ वटा सडक मर्मत गर्न रु. १,३९,००,०००।- गरि जम्मा रु. १,९०,००,०००।- को बजेट स्वीकृत भएको थियो । तर योजना कार्यान्वयन गर्दा जिल्लाका विभिन्न ७२ सडकहरु मध्ये रु.२,००,०००।- देखि रु. ४,००,०००।- सम्म बजेट विनियोजन गरेका जोगिकुटी तिनाउ, नयाँ मिल तिनाउ, सोनारेत नाका आदि विभिन्न गरी रु. ४६,२५,०००।- को २० वटा सडक योजनाहरु संचालन नै गरेको देखिएन । गत विगत वर्ष संचालन भै अधुरा रहेका योजनाहरु यस वर्ष खर्च गर्ने र यस वर्ष प्रस्तावित योजनाहरु आगामी वर्षमा सार्ने परिपाटीले गर्दा यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा परिषदले योजना पारित गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन भने पछिल्ला वर्षहरुमा हुने परिपाटीमा अझ विकास हुँदै जाने स्थिति देखिन्छ । तसर्थ परिषदले वार्षिक रुपमा पारित गरेका योजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित आर्थिक वर्ष भित्रै गरिनु पर्दछ ।</p>																																																									
२ २.१		<p><b>खरिद व्यवस्थापन:</b>  <b>करविजक:</b> आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६५।७।१० को परिपत्रमा कर विजक नं.हातले लेख्न नहुने व्यवस्था छ । तर देहायका कार्यक्रमहरुमा पेश भएका कर विजकका विजक नम्बरहरु प्रिन्टर नभई हातले लेखेको, सच्चाइएको र विजक नम्बर नै उल्लेख नभएको देखियो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>भुक्तानी पाउनेको नाम</th> <th>भुक्तानी मु.अ.कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कोषपूँजगत</td> <td>११०४।०६९।३।२५</td> <td>देवदह मार्ग सडक कालोपत्रे</td> <td>ठे. नेहा कन्ट्रक्सन</td> <td>१७,०८३।८२</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सडक बोर्ड</td> <td>१४।०६८।६।२९</td> <td>तामनगर बेथरी सडक मर्मत</td> <td>एसियाली कन्सट्रक्सन</td> <td>९७,१००।०९</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>सडक बोर्ड</td> <td>२५।०६८।९।६</td> <td>तामनगर बेथरी सडक मर्मत</td> <td>एसियाली कन्ट्रक्सन</td> <td>१,८३,८४६।४३</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>मर्मत संभार कोष</td> <td>-</td> <td>पत्थरडांडा तिनाउ सडक</td> <td>इरविन क्रसर उद्योग, टिकुलीगढ</td> <td>८,२६८।-</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>भारतिय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)</td> <td>१०।०६८।९।२६</td> <td>पोखरभिण्डी मावि भवन निर्माण</td> <td>बोखिम एण्ड सन्स कन्सट्रक्सन एण्ड जेभि</td> <td>३,४९,४८३।९५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>" "</td> <td>१८।०६८।१२।२२</td> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>२,१२,८५०।८३</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" "</td> <td>२७।०६८।३।२५</td> <td>" "</td> <td>" "</td> <td>३,२९,३६५।३८</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१२,०६,२६६।५०</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	भुक्तानी पाउनेको नाम	भुक्तानी मु.अ.कर	१	कोषपूँजगत	११०४।०६९।३।२५	देवदह मार्ग सडक कालोपत्रे	ठे. नेहा कन्ट्रक्सन	१७,०८३।८२	२	सडक बोर्ड	१४।०६८।६।२९	तामनगर बेथरी सडक मर्मत	एसियाली कन्सट्रक्सन	९७,१००।०९	३	सडक बोर्ड	२५।०६८।९।६	तामनगर बेथरी सडक मर्मत	एसियाली कन्ट्रक्सन	१,८३,८४६।४३	४	मर्मत संभार कोष	-	पत्थरडांडा तिनाउ सडक	इरविन क्रसर उद्योग, टिकुलीगढ	८,२६८।-	४	भारतिय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)	१०।०६८।९।२६	पोखरभिण्डी मावि भवन निर्माण	बोखिम एण्ड सन्स कन्सट्रक्सन एण्ड जेभि	३,४९,४८३।९५	५	" "	१८।०६८।१२।२२	" "	" "	२,१२,८५०।८३		" "	२७।०६८।३।२५	" "	" "	३,२९,३६५।३८					जम्मा	१२,०६,२६६।५०			
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	भुक्तानी पाउनेको नाम	भुक्तानी मु.अ.कर																																																						
१	कोषपूँजगत	११०४।०६९।३।२५	देवदह मार्ग सडक कालोपत्रे	ठे. नेहा कन्ट्रक्सन	१७,०८३।८२																																																						
२	सडक बोर्ड	१४।०६८।६।२९	तामनगर बेथरी सडक मर्मत	एसियाली कन्सट्रक्सन	९७,१००।०९																																																						
३	सडक बोर्ड	२५।०६८।९।६	तामनगर बेथरी सडक मर्मत	एसियाली कन्ट्रक्सन	१,८३,८४६।४३																																																						
४	मर्मत संभार कोष	-	पत्थरडांडा तिनाउ सडक	इरविन क्रसर उद्योग, टिकुलीगढ	८,२६८।-																																																						
४	भारतिय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)	१०।०६८।९।२६	पोखरभिण्डी मावि भवन निर्माण	बोखिम एण्ड सन्स कन्सट्रक्सन एण्ड जेभि	३,४९,४८३।९५																																																						
५	" "	१८।०६८।१२।२२	" "	" "	२,१२,८५०।८३																																																						
	" "	२७।०६८।३।२५	" "	" "	३,२९,३६५।३८																																																						
				जम्मा	१२,०६,२६६।५०																																																						

		करदाताले मु.अ.कर छल्ले मनसायले यसरी विजक नं. सच्याएको हुन सक्दछ । यसबाट सरकारी राजस्व संकलन न्युन हुन जाने संभावना रहन्छ । तसर्थ यसरी भुक्तानी भएको मु.अ.कर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला वा समायोजन भएको प्रमाण पेश हुनु पर्ने अन्यथा असुल गर्नु पर्ने रु.			१२,०६,२६६।५०																														
३ ३.१		<p><b>ठेक्का व्यवस्थापन:</b>  <b>निर्माण कार्य सम्पादन:</b> ११०५।०६९।३।२५ स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १२९ अनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्भौतामा तोकिएको अवधि भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा ढिला अवधिको सम्भौता रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतले १० प्रतिशतमा नबढेन गरी कार्यालयलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वापत तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर देहायका योजनाहरूमा सम्भौता अनुसार तोकिएको अवधिभित्र निर्माण व्यवसायीले कार्य सम्पन्न नगरेको र लेखापरिक्षण अवधि (२०६९।५।२९) सम्म पनि म्याद थप समेत भए गरेको देखिएन । सम्भौता अनुसारको काममा ठेकेदारले ढिलाई गरेको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार योजना सम्पन्न नहुने र योजनाको लागत समेत बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ सम्भौतामा तोकिएको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट सम्भौता रकमको ढिला अवधि दैनिक ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वापतको रकम असुल गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>सम्भौता अंक</th> <th>का.स. गर्नु पर्ने मिति</th> <th>ढिलादिन</th> <th>क्षतिपूर्ति रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कल्मट निर्माण फरेना १</td> <td>पंगेनी निर्माण सेवा</td> <td>४,५९,३२५।-</td> <td>२०६९।२।३९</td> <td>३९ (०६९ आषाढ मसान्त सम्मको)</td> <td>७,९२०।-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>धकधई खैरेनी सडक</td> <td>प्रितम विल्डर्स</td> <td>१४,२८,९२०।७७</td> <td>०६९।३।२०</td> <td>१९</td> <td>७,८५५।-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>१४,९७५।-</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	सम्भौता अंक	का.स. गर्नु पर्ने मिति	ढिलादिन	क्षतिपूर्ति रकम	१	कल्मट निर्माण फरेना १	पंगेनी निर्माण सेवा	४,५९,३२५।-	२०६९।२।३९	३९ (०६९ आषाढ मसान्त सम्मको)	७,९२०।-	२	धकधई खैरेनी सडक	प्रितम विल्डर्स	१४,२८,९२०।७७	०६९।३।२०	१९	७,८५५।-					जम्मा		१४,९७५।-			१४,९७५।-		
क्र.स.	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	सम्भौता अंक	का.स. गर्नु पर्ने मिति	ढिलादिन	क्षतिपूर्ति रकम																													
१	कल्मट निर्माण फरेना १	पंगेनी निर्माण सेवा	४,५९,३२५।-	२०६९।२।३९	३९ (०६९ आषाढ मसान्त सम्मको)	७,९२०।-																													
२	धकधई खैरेनी सडक	प्रितम विल्डर्स	१४,२८,९२०।७७	०६९।३।२०	१९	७,८५५।-																													
				जम्मा		१४,९७५।-																													
३.२		<p><b>बोलपत्रमा सहभागिता र कबोल अंक:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २४ (ड)मा सोही ऐनको २६(६) बमोजिम आपसमा मिलोमतो गरि दाखिला भएको बोलपत्र उपर कारवाही गर्न नहुने र कुनै बोलपत्र दाताले आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो बोलपत्र रद्द गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार बोलपत्रमा सहभागिता र कबुल अंकको स्थिति देहाय अनुसार छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>ठेक्का संख्या</th> <th>बोलपत्र विक्री संख्या</th> <th>बोलपत्र दाखिला संख्या</th> <th>विक्रीको तुलनामा दाखिला प्रतिशत</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>स्वीकृत अंक</th> <th>ल.ई.को तुलनामा घटि प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जिविस कोष</td> <td>१</td> <td>७</td> <td>३</td> <td>४२.८५</td> <td>५९९०८९।००</td> <td>५९९०३८।००</td> <td>०.००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ठेक्का संख्या	बोलपत्र विक्री संख्या	बोलपत्र दाखिला संख्या	विक्रीको तुलनामा दाखिला प्रतिशत	लागत अनुमान	स्वीकृत अंक	ल.ई.को तुलनामा घटि प्रतिशत	१	जिविस कोष	१	७	३	४२.८५	५९९०८९।००	५९९०३८।००	०.००															
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	ठेक्का संख्या	बोलपत्र विक्री संख्या	बोलपत्र दाखिला संख्या	विक्रीको तुलनामा दाखिला प्रतिशत	लागत अनुमान	स्वीकृत अंक	ल.ई.को तुलनामा घटि प्रतिशत																											
१	जिविस कोष	१	७	३	४२.८५	५९९०८९।००	५९९०३८।००	०.००																											

२	जिविस कोष	१	९	३	३३.३३	५०८९१९।००	५०७३७०।०	०.०३
३	जिविस कोष	१	१२	४	३३.३३	२०००१५।००	१९१७००।००	४.१५
४	जिविस कोष	१	११	३	२७.२७	५०७५५३।००	५०४६५८।००	०.५७
५	कृषि सडक	१	१०	३	३०.००	७६२६८८।००	७६१७७६।००	०.११
६	कृषि सडक	१	१४	३	२१.४२	८२५७७२।००	८२४१४७।००	०.१९
७	कृषि सडक	१	३	३	१००.००	९९९०६२।००	९९०४५१।००	०.८६
८	एलजीसीडिपि	१	२३	३	१३.०४	४३४३४७।००	४२१११७।००	३.०४
९	जिविस अनुदान	१	२१	३	१४.२८	५०३११८।००	५०१७४८।००	०.२७
१०	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	११	३	२७.२७	४९९७४९।००	४९७२०४।	०.५०
११	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	९	३	३३.३३	६०२४४४।००	६०१४०१।००	०.१७
१२	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	१५	७	४६.६६	९९९४५७।००	९९८८०७।००	०.०६
१३	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	७	३	४२.८५	५०००००।००	४९६०७४।००	०.७८
१४	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	१२	३	२५.००	४९९९२६।००	४८००५३।००	३.९७
१५	केन्द्रिय स्तरकासडक	१	१५	३	२०.००	८९९७५२।००	८९८०६७।००	०.१८
१६	तराई मधेश पिछडिएको क्षेत्र कार्यक्रम	१	११	३	२७.२७	९९९९१८।००	९७७८१२।००	२.२१
	जम्मा	१६	१९०	५३	२७.८९			

माथि उल्लेखित तालिकालाई विश्लेषण गर्दा १६योजनाको लागि १९० बोलपत्र विक्री भएकोमा ५३ बोलपत्र दाखिला भएको छ । बोलपत्र विक्री र दाखिला संख्या विच तुलना गर्दा औषत २७.८९ प्रतिशत मात्र दाखिला भएको देखिन्छ । त्यसै गरी लागत अनुमान र स्वीकृत ठेक अंक विच तुलना गर्दा ०.०० प्रतिशत देखि ४.१५ प्रतिशत सम्म घटीको ठेक्का अंक स्वीकृत गरेको देखिन्छ । बोलपत्र विक्रीको तुलनामा अत्यन्त न्युन परिमाणमा दाखिला गरेको देखिएको र लागत अनुमानकै हाराहारीमा बोलपत्र पेश भई स्वीकृत गरेको देखिएकोले प्रतिस्पर्धाको स्थिति कमजोर रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

३.३

**भेरिएशन:** स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५० (क) अनुसार निर्माण कार्यको ड्रईंग, डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन आदि बदल्नु नपर्ने तर कामको परिमाण मात्र

		<p>थपघट हुने अवस्थामा सम्झौता मुल्यको १० प्रतिशत सम्मको भेरिएसन आदेश पर्याप्त प्राविधिक पुष्टयाई सहित सम्बन्धित पदाधिकारीको सिफारिसमा जि.वि.स.को सचिवले जारी गर्ने र सो भन्दाबढी थप घट गर्नु परेमा प्राविधिक पुष्टयाई पेश गरि जि.वि.स.बाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । मर्मत संभार कोष कार्यक्रम अनुसार पोखरहवा देखि ओडवोलिया महुबारी सडक मर्मतगर्न रु. ४,८९,०८९।७१ को लागत अनुमान तयार गरि ठेक्का पट्टा प्रक्याबाट छनौट भएका ठेकेदार प्रितम विल्डर्सले रु. ३,१८,२७।६४ ठेक अंकमा थप म्याद समेत २०६८।४।२९ मा सम्पन्न गरि पेश गरेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार देहायका आईटममा लागत अनुमानको परिमाण भन्दा अत्याधिक घटि बढी भएकोमा पनि सम्बन्धित प्राविधिकबाट परिमाण घटीबढी हुनाको प्राविधिक पुष्टयाई उल्लेख गरी भेरिएसन आदेश स्वीकृत गराएको देखिएन ।</p> <table border="1" data-bbox="504 526 1467 917"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कामको विवरण</th> <th>ल.ई. अनुसारको परिमाण</th> <th>का.स प्रतिवेदन अनुसारको परिमाण</th> <th>घटीबढी परिमाण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>अर्थवर्क इन फिलिड फर्मेशन अफ इम्बेकमेन्ट, इन्कुडिड,कम्प्याक्सन ईनलेयरनट एक्सीडिड, १५० एम.एम अल कम्पल्ट पर स्पेशीफिकेशन</td> <td>८८५.६७ घ.मी.</td> <td>४१२.९० घ.मि.</td> <td>४७२.७७ घ.मी. घटी</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>अर्थवर्क इन फिलिंग (ट्रान्सपोर्टेड खयल) इक्लुडिङ, कम्प्याक्सन ईन लेयर नट एक्सीडिड १५० एम.एम. अल कर्मपल्ट पर स्पेशीफिकेशन</td> <td>१०५.०० घ.मि.</td> <td>६३८.२५ घ.मि.</td> <td>५३३.२५ घ.मी. बढी</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>यसरी कामको परिमाणमा अत्याधिक घटी बढी हुनुले प्राविधिकबाट तयार भएको लागत अनुमान भरपर्दो नभएको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्राविधिक पुष्टयाई सहितको भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगराई निर्माण कार्य गराउनु मनासिब देखिएन ।</p>	क्र.स.	कामको विवरण	ल.ई. अनुसारको परिमाण	का.स प्रतिवेदन अनुसारको परिमाण	घटीबढी परिमाण	१	अर्थवर्क इन फिलिड फर्मेशन अफ इम्बेकमेन्ट, इन्कुडिड,कम्प्याक्सन ईनलेयरनट एक्सीडिड, १५० एम.एम अल कम्पल्ट पर स्पेशीफिकेशन	८८५.६७ घ.मी.	४१२.९० घ.मि.	४७२.७७ घ.मी. घटी	२	अर्थवर्क इन फिलिंग (ट्रान्सपोर्टेड खयल) इक्लुडिङ, कम्प्याक्सन ईन लेयर नट एक्सीडिड १५० एम.एम. अल कर्मपल्ट पर स्पेशीफिकेशन	१०५.०० घ.मि.	६३८.२५ घ.मि.	५३३.२५ घ.मी. बढी				जम्मा				
क्र.स.	कामको विवरण	ल.ई. अनुसारको परिमाण	का.स प्रतिवेदन अनुसारको परिमाण	घटीबढी परिमाण																					
१	अर्थवर्क इन फिलिड फर्मेशन अफ इम्बेकमेन्ट, इन्कुडिड,कम्प्याक्सन ईनलेयरनट एक्सीडिड, १५० एम.एम अल कम्पल्ट पर स्पेशीफिकेशन	८८५.६७ घ.मी.	४१२.९० घ.मि.	४७२.७७ घ.मी. घटी																					
२	अर्थवर्क इन फिलिंग (ट्रान्सपोर्टेड खयल) इक्लुडिङ, कम्प्याक्सन ईन लेयर नट एक्सीडिड १५० एम.एम. अल कर्मपल्ट पर स्पेशीफिकेशन	१०५.०० घ.मि.	६३८.२५ घ.मि.	५३३.२५ घ.मी. बढी																					
			जम्मा																						
४ ४.१		<p><b>उपभोक्ता समिति परिचालन:</b>  <b>दर्ता सूचिकरण:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ (२) अनुसार स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रुपमा वर्गीकरण र सूचिकृत गरि लगत अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यस कार्यालयले सो अनुसारको वर्गिकरण र सूचिकृत नगरि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएको देखिन्छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अनुशरण नगरेको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । उपभोक्ता समिति पंजिकरण नहुँदा त्यसको कानूनी हैसियत नदेखिनाले जिल्ला विकास समितिबाट लिएको रकमबाट सम्झौता अनुसारको कार्य नगरेमा समितिलाई कारवाही गर्ने कानूनी आधार समेत नरहने देखिन्छ । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता समितिको वर्गिकरण र सूचिकृत गरेर मात्र कार्य गराउनु पर्दछ ।</p>																							
४.२		<p><b>आयोजना संचालन स्थिति:-</b> जिल्ला विकास समिति अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ को बुँदा</p>																							

नं.२७ (२) मा आयोजना संचालन गर्ने निकायले सम्पन्न भैसकेका आयोजनाहरुको नियमित रेखदेख र मर्मत संभार कार्य आफैले गर्ने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व समेत सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी दिगो रूपमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । आयोजना संचालन सम्बन्धी प्राप्त विवरण अनुसार संचालनको अवस्था देहाय अनुसार छ ।

क्र.स.	आयोजनाको विवरण	संचालित योजना संख्या	सम्पन्न संख्या	सम्पन्नभएका योजना संख्या	हस्तान्तरण भएका योजना संख्या
१	खानेपानी	२५	१९	६	१९
२	सिंचाई	२३	१४	९	१४
३	सडक	२६१	१४५	११६	११०
४	भवन	१६७	१०९	५८	१०९
५	विविध	१६२	११०	५२	५४
	जम्मा	६३८	३९७	२४१	३०६

माथि उल्लेखित तालिकालाई विश्लेषण गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित विभिन्न किसिमका ६३८ योजना मध्ये ३९७ योजना मात्र सम्पन्न भई २४१ योजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको देखियो । सम्पन्न भएका योजनाहरु मध्ये पनि ९१ योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन । कार्यालले योजना सम्पन्न हुनासाथ हस्तान्तरण गर्ने विषयमा ख्याल नगरेका कारण यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । सम्पन्न योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगर्नाले योजनाको मर्मत संभार र रेखदेख जिल्ला विकास समिति र लाभग्राही पक्ष दुवैले नगर्ने स्थिति आउँछ । तसर्थ सम्पन्न योजनाहरु निर्धारित समयमै हस्तान्तरण गरि लाभग्राही समुहबाट मर्मत संभार तथा रेखदेख गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

५  
५.१

**आय व्यवस्थापन:**  
**वातावरणीय परिक्षण:** वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसूचि १ मा उल्लेख भए अनुसार नदी सतहबाट दैनिक १० देखि ५० घन मिटर सम्म बालुवा, ग्राभेल माटो निकाल्ने कार्य गराउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । रुपन्देही जिल्लाका तिनाउ, दानव, कंचन र रोहिणी आदि खोलाहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आन्तरिक एवं बाह्य निकासी सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न सूचना आवाहन भई छनौट भएका परामर्श दाता गौरव इन्टरप्रेटेड डेभलपमेन्ट एसोसिएट्सले प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिको लागि कार्यालयको च.नं ५११०मिति २०६४।३।१९ को पत्रबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा लागत अनुमान, श्रोत, जनशक्ति, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा अनुगमन योजना, नदीहरु देखिने TOP0 Map, River Morphology, River Characteristucs, नदीको दायाँ बायाँ पर्ने भूभागको Geological condition आदि व्यहोराहरु स्पष्ट पारी पठाउन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले २०६४।३।२९ मा यस

	<p>कार्यालयलाई लेखि आएकोमा ति विषयहरू स्पष्ट खुलाइएको परिमार्जित प्रतिवेदन २०६५।११।१३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको देखियो ।</p> <p>स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुनः स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागबाट २०६४।६।२९ मा सोधनी गरेका माथि उल्लेखित बुँदाहरू र केही थप बुँदाहरू समेत राखि स्पष्ट गरि पठाउन २०६७।२।१९ मा जिल्ला विकास समिति, रुपन्देहीलाई लेखि पठाएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई एवं प्रभाव क्षेत्रका गा.वि.स. तथा नगरपालिकाको सिफारिस समेत संलग्न गरि पठाउन वातावरण मन्त्रालयको च.नं. ५८१ मिति २०६७।६।२० को पत्रबाट जि.वि.स., रुपन्देहीलाई लेखि आएकोमा कार्यालयले मिति २०६७।९।२२ र मिति २०६८।१।२८ मा ति व्यहोराहरू खुलाई वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ । पुनः वातावरण मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न २०६८।७।१८ मा जि.वि.स., रुपन्देहीलाई लेखि आएकोमा कार्यालयले २०६८।७।२४ को गोरखापत्रमा सूचना सार्वजनिक गरि उक्त प्रतिवेदन उपर राय सुझाव पठाउन सूचित गरेको छ । प्राप्त सुझाव समेतलाई समावेश गरि पुनः विभिन्न बुँदाहरू खुलाई ति बुँदाहरूमा परिमार्जन गरि पठाउन वातावरण मन्त्रालयले २०६८।१०।१२ मा जि.वि.स., रुपन्देहीलाई लेखि आएकोमा कार्यालयले हाल सम्म सोको जवाफ दिएको देखिदैन ।</p> <p>यसरी नदी जन्य पदार्थ आन्तरिक एवं बाह्य निकासी गर्न अनिवार्य रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि तालुक मन्त्रालयमा पठाएको ५ वर्ष व्यतित भै सकदा पनि प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि टुंगो लगाएको देखिएन । जसले गर्दा गत विगत वर्ष देखिनै टुंगा गिट्टी बालुवा निकासी सम्बन्धी ठेक्का लाग्न नसकी कार्यालयले अमानतको माध्यमबाट ति वस्तुहरू बिक्री गरी आय संकलन गरिहेको छ । जि.वि. स. रुपन्देहीको १८ औं जिल्ला परिषदले यस वर्षको लागि टुंगा, गिट्टी, बालुवा आन्तरिक बिक्री तर्फ रु. ६,००,००,०००।- र विदेश निकासी तर्फ रु. १५,००,००,०००।- न्यूनतम अंक निर्धारण गरेकोमा अमानतको माध्यमबाट यस वर्ष आन्तरिक बिक्री तर्फ रु. ९,४८,४०,०९९।- र विदेश निकासी तर्फ रु. ९,८४,६०,२३१।- (मु.अ.कर समेत) असुल गरेको देखिन्छ ।</p> <p>वातावरणमा खलल नपर्ने र प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन नहुने गरि तोकिएको परिमाणमा मात्र टुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न मिल्नेमा वर्ष भरमा के कति परिमाणमा टुंगा गिट्टी, बालुवा निकासी गरेको हो कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको कारण निकासी भएको परिमाण एकिकन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसबाट प्राकृतिक श्रोत साधनको अतिक्रमण भएको छैन भनि एकिकन गर्न सकिदैन । तसर्थ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय एवं वातावरण मन्त्रालयले अविलम्ब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो लगाई नदि जन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा प्रकृयाद्वारा प्राकृतिक श्रोत, साधनको दोहन नहुने गरी बिक्री वितरण गरि आन्तरिक आयमा बढोत्तरी गरिनु पर्दछ ।</p>			
५.२	<p><b>जिल्ला निकासी ठेक्का:</b> कार्यालयले स्थानीय निकाय आ.प्र.नियमावलीले तोकिएको समय भित्रै आय ठेक्काको सम्भौता</p>			

	<p>गर्नु पर्दछ । जडिबुटी, काठ, पराल, छवाली, खर एवं बनकस जिल्ला निकासी ठेक्काका स्वीकृत ठेकेदार सुमित कन्सट्रक्सन, रुपन्देहीसँग कबोल अंक रु. १९,१९,५०१- मा सम्झौता गर्न आउन कार्यालयले मिति २०६८।३।३० मा जानकारी गराएको थियो । स्वीकृत ठेकेदारले २०६८।४।१ मा रु. ३,६८,०००।- र २०६८।४।५ मा रु. २,५०,०००।- गरी रु. ६,१८,०००।- बुझाई बुझाउन बाँकी रकम वा सोको बैंक जमानी पत्र लिई सम्झौता गर्न आउने गरि ठेकेदारलाई मिति २०६८।४।१ देखि ऐ मसान्त सम्मको लागि अस्थायी चलन पूर्ज समेत दिएको थियो । यसै विचमा राजमार्गमा ढाटराखि कर संकलन गर्न नहुने विषयको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय,पोखराको च.नं. ३, मिति २०६८।४।२ को पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको च.नं. ९२ मिति २०६८।४।३ को पत्र, प्रहरी संचार, रुपन्देहीको २०६८।४।२२ को पत्र अनुसार कर असुली कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोले ठेकेदार सम्झौता गर्न नआई ठेक्का लाग्न सकेन । पुनः ठेक्काको सूचना पनि निकालेको देखिएन । कर असुली कार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको परिस्थितिले गर्दा कार्यालयले पुन ठेक्का पट्टाको सूचना नगरेको जनाएको छ । यसले गर्दा कार्यालयको आन्तरिक आयमा असर पर्न गएको छ ।</p>																		
५.३	<p><b>बक्यौता:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १७२ अनुसार स्थानीय निकायले विभिन्न कारणबाट असुल हुन नसकी बाँकी रहेको बक्यौत रकम असुल गर्न बक्यौता असुली कार्य योजना बनाउनु पर्ने, असुलीको लागि स्थानीय प्रशासन प्रहरी नागरिक समाज वा अन्य व्यक्तिको समते सहयोग लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसो हुँदा पनि असुल हुन नसकेको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्ने भनि तोकिएको छ । लेखापरिक्षणमा प्राप्त बक्यौता असुली विवरण अनुसार आ.व.०४३।४४ देखि आ.व.०६७।६८ सम्म को असुल बाँकी रहेको रु. ३,२३,४८,०७९।४६ मध्ये यस वर्ष रु. ३१,२०,०८४।५९ असुली गर्न बाँकी रहेको रु. २,९२,२७,९९४।८७ मा यस वर्षको असुली बाँकी रु. ४३,६५,८०१।- थप गर्दा यस वर्षको अन्त सम्मको बक्यौता रु. ३,३५,९३,७९५।८७ हुन गएको छ । यसबाट वर्षेनी बक्यौता बढदै गएको देखियो । नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रकृया अपनाई तदारुकताका साथ असुली गर्न नसक्दा बक्यौतामा वृद्धि हुनु स्वभाविकै हो । यसरी बक्यौता वृद्धि हुँदै जाँदा कार्यालयको आन्तरिक आय असुली घटन गै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्तैन । तसर्थ बक्यौता असुली कार्यमा तदारुकताका साथ कारवाही गरिनु पर्दछ । देहायको विवरण अनुसार यस वर्षको बाँकी देखिएको कर रकम अविलम्ब असुल उपर गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="501 1161 1326 1402"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>पार्टी वा ठेकेदारको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग, करहिया</td> <td>२१२०००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>बृज सिमेन्ट उद्योग, गोनाह</td> <td>३३३०००।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>कैलाश सिमेन्ट उद्योग, कम्हरिया</td> <td>८४०००।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग, मैनाहिया</td> <td>१११०००।००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	पार्टी वा ठेकेदारको नाम	रकम	१	नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग, करहिया	२१२०००।००	२	बृज सिमेन्ट उद्योग, गोनाह	३३३०००।००	३	कैलाश सिमेन्ट उद्योग, कम्हरिया	८४०००।००	४	अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग, मैनाहिया	१११०००।००	४३,६५,८०१।-		
क्र.स.	पार्टी वा ठेकेदारको नाम	रकम																	
१	नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग, करहिया	२१२०००।००																	
२	बृज सिमेन्ट उद्योग, गोनाह	३३३०००।००																	
३	कैलाश सिमेन्ट उद्योग, कम्हरिया	८४०००।००																	
४	अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग, मैनाहिया	१११०००।००																	

		५	नेपाल इटा उद्योग, धकधई	१५०००१००			
		६	हिरा इटा उद्योग, मधुवनी	१५०००१००			
		७	खनाल इटा उद्योग सौ. फर्साटिकर	१५०००१००			
		८	एभरेष्ट इटा उद्योग, सिक्टहन	१५०००१००			
		९	त्रिमहेश इटा उद्योग, हाटीबनगाई	१५०००१००			
		१०	साहू ब्रिक इण्डस्ट्रिज, हाटीबनगाई	१५०००१००			
		११	साहू इटा उद्योग, गोनाह	१५०००१००			
		१२	पर्वत इटा उद्योग, मोतिपुर	१५०००१००			
		१३	पि.एण्ड वि. इटा उद्योग प्रा.लि. हाटीबनगाई	१५०००१००			
		१४	वि.एण्ड वि प्रोडक्ट हाटीबनगाई	१५०००१००			
		१५	सिद्धार्थ इटा भटठा उद्योग, टिकुलीगढ	१५०००१००			
		१६	अजय इटा कारखाना, हाटीबनगाई	१५०००१००			
		१७	आर एण्ड एम ब्रिक्स, मर्यादपुर	१५०००१००			
		१८	कामना इटा उद्योग, पर्रोहा	१५०००१००			
		१९	न्यू कामना इटा उद्योग, प.अमवा	१५०००१००			
		२०	स्टार कामना उद्योग, हनैया	१५०००१००			
		२१	न्यू लुम्बिनी इटा उद्योग, धकधई	१५०००१००			
		२२	किसान इटा उद्योग, मानमटेरिया	१५०००१००			
		२३	मनोकामना इटा उद्योग, मक्रहर	१५०००१००			
		२४	न्यू मनोकामना इटा उद्योग, पर्रोहा	१५०००१००			
		२५	अजन्ता इटा उद्योग देवदह	१५०००१००			
		२६	महेश इटा कारखाना, सि.न.पा. १	१५०००१००			
		२७	जय ओम ब्रिक्स फिल्ड , बसन्तपुर	१५०००१००			
		२८	श्री गणेश इटा कारखाना, मैनहिया ९	१५०००१००			
		२९	लुम्बिनी इटा टायल कारखाना प्रा.लि. सिनपा ४	१५०००१००			



		३०	त्रिमुर्ती इटा कारखाना प्रा.लि. हाटीवनगाई-२	१५०००१००			
		३१	मुस्ताक इटा उद्योग-लुम्बिनी ९	१५०००१००			
		३२	हिल ब्रिक इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. बुनपा ३	१५०००१००			
		३३	सिद्धार्थ ईट्टा र टायल कारखाना प्र.लि. सिनपा ४	१५०००१००			
		३४	आशा ईट्टा भट्टा उद्योग हाटीवनगाई ८	१५०००१००			
		३५	केशवराम इटा कारखाना, धकधई ७	१५०००१००			
		३६	न्यू हिरा इटा उद्योग करहिया ३	१५०००१००			
		३७	ओम इटा उद्योग, हाटीवनगाई ८	१५०००१००			
		३८	टाटा इटा उद्योग, कम्हरिया ७	१५०००१००			
		३९	प्रकाश इटा कारखाना सिक्टहन ३	१५०००१००			
		४०	त्रिशुल इटा उद्योग, टिकुलीगढ २	१५०००१००			
		४१	गणेश एण्ड कुमार इटा कारखाना, मक्रहर १	१५०००१००			
		४२	न्यू पशुपति इटा उद्योग टिकुलीगढ ४	१५०००१००			
		४३	जगदम्बा इटा उद्योग, छो.रामनगर ३	१५०००१००			
		४४	विजय इटा उद्योग मानमटेरिया ४	१५०००१००			
		४५	न्यू आचार्य इटा उद्योग, सौ.फर्साटिकर ७	१५०००१००			
		४६	सशांक इटा उद्योग, कम्हरिया ९	१५०००१००			
		४७	न्यू अन्सारी इटा उद्योग, आमा ७	१५०००१००			
		४८	हरिसिद्धी इटा तथा टायल कारखाना, गोनाह ८	१५०००१००			
		४९	श्रीकृष्ण इटा उद्योग, दयानगर-६	१५०००१००			
		५०	सोना इटा उद्योग, दुधराक्ष ३	१५०००१००			
		५१	बुद्ध इटा कारखाना, भगवानपुर १	१५०००१००			
		५२	आर बी इटा उद्योग, मानमटेरिया ६	१५०००१००			
		५३	बाबा इटा उद्योग, गोनाह १	१५०००१००			
		५४	पाण्डे ब्रिक्स इण्डस्ट्रिज, गोनाह १	१५०००१००			

५५	मोति ईटा उद्योग, मसिना ६	१५०००१००			
५६	सुवेदी ईटा उद्योग छिपागढ ४	१५०००१००			
५७	एन डि के इटा उद्योग सक्रौन पकडी ५	१५०००१००			
५८	आयुष त्रिक प्रोडक्टस, हाटीबनगाई २	१५०००१००			
५९	जि एम इटा उद्योग, मर्यादपुर ३	१५०००१००			
६०	न्यू पाण्डे त्रिक्स इण्डस्ट्रिज, पोखरभिण्डी ३	१५०००१००			
६१	जय अम्बे त्रिक्स इण्डस्ट्रिज, गोनाह ५	१५०००१००			
६२	आर्यन इटा उद्योग हाटी फर्साटिकर ९	१५०००१००			
६३	न्यू एन डि के इटा उद्योग, छो रामनगर २	१५०००१००			
६४	न्यू श्री गणेश इटा उद्योग सिक्टहन ९	१५०००१००			
६५	लोहा ईटा उद्योग, पटखौली ८	१५०००१००			
६६	विन्दवासिनी इटा उद्योग गंगोलिया ९	१५०००१००			
६७	जगदम्बा सिमेण्ट उद्योग, गोनाहा	३३३३००१००			
६८	अग्नी सिमेण्ट उद्योग, मैतहिया	२१२०००१००			
६९	रिलायन्स सिमेण्ट उद्योग, कम्हरिया	१११०००१००			
७०	सिद्धार्थ सिमेण्ट उद्योग, गोनाहा	३३३०००१००			
७१	गोयन्का सिमेण्ट उद्योग, कम्हरिया	१११०००१००			
७२	पंचकन्या आईरन उद्योग कोटिहवा	५००००१००			
७३	एभरेष्ट रोलिङ्ग उद्योग पडसरी	५००००१००			
७४	गोयन्का स्टिल्स, कम्हरिया	५००००१००			
७५	सिद्धाबाबा डिष्टिलरी उद्योग, करहिया ३	३२०००१००			
७६	रेन्वो डिष्टिलरी प्रा.लि. करहिया २	३२०००१००			
७७	एस.आर. स्टील ईण्डस्ट्रिज मधवलिया	५००००१००			
७८	सुमित कन्स. सिनपा ४ (अदुवा ठेक्का)	१३०१५०१००			
७९	रिलायन्स पेपर मिल्स, कम्हरिया	३००००१००			

		जम्मा	४३६५८०११००																	
५.४	<p><b>धरौटी जफत:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १७६ अनुसार जुन कामको लागि धरौटी राखिएको हो । सो काम पुरा नगरेमा नियमानुसार राखेको धरौटी रकम जफत गर्नु पर्दछ । तर देहायको विवरण अनुसारका आय ठेक्काका ठेकेदारहरु ठेक्का सम्झौता गर्न नआएकोले निजहरुले राखेको नियमानुसारको धरौटी रकम जफत गरि आय खातामा दाखिला गर्नु पर्नेमा गरेको देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>आय ठेक्काको नाम</th> <th>ठेकेदारको नाम</th> <th>जफत गर्नु पर्ने धरौटी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जिल्ला निकासी ठेक्का - जडिबुटी काठ पराल आदि</td> <td>माधव बहादुर आले</td> <td>१,८५,६००।-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>” ”</td> <td>सुमित कन्सट्रक्सन</td> <td>९५,९७६।-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२,८१,५७६।-</td> </tr> </tbody> </table> <p>कार्यालयले नियमावलीको व्यवस्था उपर ध्यान नदिएको कारण यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसले गर्दा धरौटी रकम समयमै आय खातामा दाखिला हुन पाउँदैन । तसर्थ कार्यालयले अविलम्ब धरौटी जफत गरि आय खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्ने रु.</p>	क्र.स.	आय ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	जफत गर्नु पर्ने धरौटी रकम	१	जिल्ला निकासी ठेक्का - जडिबुटी काठ पराल आदि	माधव बहादुर आले	१,८५,६००।-	२	” ”	सुमित कन्सट्रक्सन	९५,९७६।-			जम्मा	२,८१,५७६।-			२,८१,५७६।-
क्र.स.	आय ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	जफत गर्नु पर्ने धरौटी रकम																	
१	जिल्ला निकासी ठेक्का - जडिबुटी काठ पराल आदि	माधव बहादुर आले	१,८५,६००।-																	
२	” ”	सुमित कन्सट्रक्सन	९५,९७६।-																	
		जम्मा	२,८१,५७६।-																	
५.५	<p>कार्यालयले असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि समयमै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्दछ । यस वर्ष कार्यालयले अमानतको माध्यमबाट हुंगा, गिट्टी, बालुवाको आन्तरिक बिक्री एवं विदेश निकासी गर्दा असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २,३९,८६,५४२।- मध्ये रु. २,३९,९८,५०८।- मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरि बाँकी रु. ७,८८,०३४।- आन्तरिक आय खातामा नै रहेको देखियो । कार्यालयको राजस्व शाखाबाट लेखा शाखामा बैक दाखिला भौचर पठाउन ढिला भएको कारण यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारी खातामा राजस्व रकमको प्राप्तमा ढिलाई हुन जान्छ । तसर्थ आय खातामा जम्मा रहेको मु.अ.कर वापतको रकम अविलम्ब आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला हुनु पर्ने रु.</p>			७,८८,०३४।-																
५.६	<p><b>नगदी रसिद:</b> कार्यालयले नगदी रसिदको आम्दानी खर्च र बाँकीको हिसाबलाई स्पष्ट बनाउनु पर्दछ । यस वर्ष अमानतको माध्यमबाट हुंगा, गिट्टी, बालुवा, बिक्री गर्न जिल्लाका विभिन्न २९ गा.वि.स.का सचिवहरुलाई बुझाएका नगदी रसिदहरु मध्ये देहायका गा.वि.स.हरुबाट देहाय अनुसारका नगदी रसिदहरु फिर्ता प्राप्त भएको देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>गा.वि.स.को नाम</th> <th>फिर्ता हुन नआएका रसिदहरु</th> <th>वर्षभरमा बढी भएको रकम</th> <th>सबैभन्दा असुल रकम</th> <th>असुली रकम</th> <th>फिर्ता नभएको रसिदबाट प्राप्त नगदी रसिदबाट असुल गर्नु पर्ने रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	गा.वि.स.को नाम	फिर्ता हुन नआएका रसिदहरु	वर्षभरमा बढी भएको रकम	सबैभन्दा असुल रकम	असुली रकम	फिर्ता नभएको रसिदबाट प्राप्त नगदी रसिदबाट असुल गर्नु पर्ने रकम												
क्र.स.	गा.वि.स.को नाम	फिर्ता हुन नआएका रसिदहरु	वर्षभरमा बढी भएको रकम	सबैभन्दा असुल रकम	असुली रकम	फिर्ता नभएको रसिदबाट प्राप्त नगदी रसिदबाट असुल गर्नु पर्ने रकम														

१	पश्चिम अमुवा	र.नं.१५७५०१ देखि १५७५५० १५७८५१ देखि १५७९०० सम्म १८०५०१ देखि १८०५५० सम्म २००९०१ देखि २००९५० सम्म २२९२५१ देखि २२९३०० सम्म २२९३०१ देखि २२९३५० सम्म २५२२०१ देखि २५२२५० सम्म जम्मा ७ थान	१५६७०० देखि १५६७५० सम्म	५०,१७२१-	३,५१,२०४१-		
२	हाटीबनगाई	२४८०१ देखि २४८५० सम्म उक्त रसिद मिति २०६८।४।१५ मा बडा प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले लगेको भनि उक्त गा.वि.स.को च.नं. ३७ मिति २०६९।४।१० को पत्रवाट लेखि आएकोमा अन्य थप कारवाही भएको नदेखिएको ।	नगदी रसिद प्राप्त हुन नआएकोले आम्दानी यकिन हुन नसकेको ।				
३	मानमटेरिया	४८००१ देखि ४८०५० सम्म ४८९०१ देखि ४८९५० सम्म ६७४५१ देखि ६७५०० सम्म ६८००१ देखि ६८०५० सम्म १८२६०१ देखि १८२६५० सम्म २१३२५१ देखि २१३३०० सम्म २१३३५१ देखि २१३४०० सम्म जम्मा ७ थान	११२५१ देखि ११३०० सम्म	१२,८३५१-	८९,८४५१-		
४	ख.बनगाई	२१६७०१ देखि २१६७५० सम्म २१६८५१ देखि २१६९०० सम्म गरी २ थान	१९१५०१देखि १९१५५० सम्म	१५९८०१-	३१९६०१-		
५	भगवानपुर	१६९००१ देखि १६९२५० सम्म गरी ५ थान	सबै रसिद फिर्ता नआएकोले रकम यकिन हुन नसक्दा छानविन गरी यकिन साथ असुल गर्नु पर्ने ।				
			जम्मा		४७३,००९१-		
<p>नगदी रसिद जिम्मा लिएका सम्बन्धित गा.वि.स.का सचिवहरु नगदी रसिद उपर बढी जिम्मेवार नदेखिएका कारण यस्तो स्थिति हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा कार्यालयको आन्तरिक आय असुलीमा असर पर्न गएको छ । तसर्थ माथि तालिकामा उल्लेखित फिर्ता प्राप्त नभएका रसिदहरुवाट सम्बन्धित गा.वि.स.ले वर्ष भरमा अधिकतम असुल गरेको नगदी रसिद प्याडको</p>							

		हिसाबबाट असुल गरि हुन आउने रकम बैंक दाखिला गर्नु पर्ने रु.	४,७३,००९।-																																																														
५.७		नगदी रसिदबाट प्राप्त गरेको आम्दानी र त्यसको जोड जम्मा एकिन गरी कार्यालयले बैंक दाखिला गर्नु पर्दछ । प्रयोग भएका नगदी रसिद र त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानी सम्बन्धमा नगदी रसिदको नमूना छनौट गरी परिक्षण गर्दा हाटीबनगाई गा.वि.स.को रसिद नं. ३६९५९ देखि ३७००० सम्मको ठेलीको जोड जम्मा रु. ७३४।५० र कम्हरिया गा.वि.स.को र.नं. ३२००९ देखि ३२०५० सम्मको रसिदमा मु.अ.कर रु. १०००।- घटि असुल भएको देखियो । नगदी रसिदको जोड जम्मामा ध्यान नपुरयाएको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा आन्तरिक आय घटी हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ माथि उल्लेखित घटि भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्नु पर्ने रु.	१,७३४।५०																																																														
५.८		<b>मुल्य अभिवृद्धि कर:-</b> आन्तरिक आयका ठेक्का पट्टाहरुमा मु.अ.कर ऐन २०५२ को दफा १५(३) अनुसार असुल भएको रकममा १३ प्रतिशतले हिसाब गरि मु.अ.कर समेत असुल गर्नु पर्दछ । तर देहायको विवरण अनुसारका आन्तरिक आयका ठेक्का पट्टाहरुमा मुल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको देखिएन ।																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>ठेक्काको नाम</th> <th>ठेकेदारको नाम</th> <th>असुली रकम</th> <th>मु.अ.कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>भारतीय नम्बरका ट्रकहरुको प्रवेश शुल्क</td> <td>ब्रेभ कन्सट्रक्सन</td> <td>४५०००००।००</td> <td>५८५०००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पशु चौपाया जिल्ला निकासी</td> <td>विरेन्द्र कु.राना मगर</td> <td>२४४४०००।००</td> <td>३१७७२०।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जडिबुटी काठ आदि जिल्ला निकासी ठेक्का</td> <td>सुमित कन्सट्रक्सन</td> <td>६९८०००।००</td> <td>८०३४०।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>हाड छाला ठेक्का</td> <td>नवि महम्मद</td> <td>१०११११।००</td> <td>१३१४४।००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>तामनगर बेथरी पटके सवारी कर</td> <td>गौचन निर्माण सेवा</td> <td>२५०००००।००</td> <td>३२५०००।००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>धकधई खैरेनी पटके सवारी कर</td> <td>सुमित कन्सट्रक्सन</td> <td>२००५०१।००</td> <td>२६०६५।००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>मंगलापुर कान्छीबजार पटके सवारी कर</td> <td>पवन कुमार गुप्ता</td> <td>२१११११।००</td> <td>२७४४४।००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>बाँसगढी सुर्यपुरा पटके सवारी कर</td> <td>जगतप्रसाद पौडेल</td> <td>१४५५००।००</td> <td>१८९१५।००</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>लुम्बिनी कक्रहवा पटके सवारी कर</td> <td>निरज कुमार श्रीवास्तव</td> <td>७३५५५।००</td> <td>९५६२।००</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>हाटीबनगाई मर्चवार पटके सवारी कर</td> <td>जगरनाथ चौधरी</td> <td>४६५६०१।००</td> <td>६०५२८।००</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>फायरलाईन रुद्रपुर पटके सवारी कर</td> <td>तिल ब.खत्री</td> <td>२६००००।००</td> <td>३३८००।००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	असुली रकम	मु.अ.कर	१	भारतीय नम्बरका ट्रकहरुको प्रवेश शुल्क	ब्रेभ कन्सट्रक्सन	४५०००००।००	५८५०००।००	२	पशु चौपाया जिल्ला निकासी	विरेन्द्र कु.राना मगर	२४४४०००।००	३१७७२०।००	३	जडिबुटी काठ आदि जिल्ला निकासी ठेक्का	सुमित कन्सट्रक्सन	६९८०००।००	८०३४०।००	४	हाड छाला ठेक्का	नवि महम्मद	१०११११।००	१३१४४।००	५	तामनगर बेथरी पटके सवारी कर	गौचन निर्माण सेवा	२५०००००।००	३२५०००।००	६	धकधई खैरेनी पटके सवारी कर	सुमित कन्सट्रक्सन	२००५०१।००	२६०६५।००	७	मंगलापुर कान्छीबजार पटके सवारी कर	पवन कुमार गुप्ता	२१११११।००	२७४४४।००	८	बाँसगढी सुर्यपुरा पटके सवारी कर	जगतप्रसाद पौडेल	१४५५००।००	१८९१५।००	९	लुम्बिनी कक्रहवा पटके सवारी कर	निरज कुमार श्रीवास्तव	७३५५५।००	९५६२।००	१०	हाटीबनगाई मर्चवार पटके सवारी कर	जगरनाथ चौधरी	४६५६०१।००	६०५२८।००	११	फायरलाईन रुद्रपुर पटके सवारी कर	तिल ब.खत्री	२६००००।००	३३८००।००			
क्र.स.	ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	असुली रकम	मु.अ.कर																																																													
१	भारतीय नम्बरका ट्रकहरुको प्रवेश शुल्क	ब्रेभ कन्सट्रक्सन	४५०००००।००	५८५०००।००																																																													
२	पशु चौपाया जिल्ला निकासी	विरेन्द्र कु.राना मगर	२४४४०००।००	३१७७२०।००																																																													
३	जडिबुटी काठ आदि जिल्ला निकासी ठेक्का	सुमित कन्सट्रक्सन	६९८०००।००	८०३४०।००																																																													
४	हाड छाला ठेक्का	नवि महम्मद	१०११११।००	१३१४४।००																																																													
५	तामनगर बेथरी पटके सवारी कर	गौचन निर्माण सेवा	२५०००००।००	३२५०००।००																																																													
६	धकधई खैरेनी पटके सवारी कर	सुमित कन्सट्रक्सन	२००५०१।००	२६०६५।००																																																													
७	मंगलापुर कान्छीबजार पटके सवारी कर	पवन कुमार गुप्ता	२१११११।००	२७४४४।००																																																													
८	बाँसगढी सुर्यपुरा पटके सवारी कर	जगतप्रसाद पौडेल	१४५५००।००	१८९१५।००																																																													
९	लुम्बिनी कक्रहवा पटके सवारी कर	निरज कुमार श्रीवास्तव	७३५५५।००	९५६२।००																																																													
१०	हाटीबनगाई मर्चवार पटके सवारी कर	जगरनाथ चौधरी	४६५६०१।००	६०५२८।००																																																													
११	फायरलाईन रुद्रपुर पटके सवारी कर	तिल ब.खत्री	२६००००।००	३३८००।००																																																													

		१२	डाईभर टोल रोहणी पटके सवारी कर	पोषकान्त पाण्डे	२१००००।००	२७३००।००				
				जम्मा		१५२४८१८।००				
		ऐन नियमको व्यवस्था उपर कार्यालयले ध्यान नपुरयाएका कारण यसरी मु.अ.कर छुट हुन गएको देखिन्छ । यसबाट सरकारी राजस्व असुली न्युन हुन जान्छ । तसर्थ ऐन अनुसार लाग्ने मु.अ.कर सम्बन्धितबाट असुल गर्नु पर्ने रू.						१५,२४,८१८।-		
६	६.१	<b>वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन:</b> <b>अग्रिम कर:</b> सरकारी कार्यालयले आर्थिक कारोवार गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७/८८/८९ अनुसारको भुक्तानीमा लाग्ने कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्दछ । तर देहायको विवरण अनुसारको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गरेको देखिएन ।								
		भौ.नं. र मिति	कार्यक्रमको नाम	विवरण	भुक्तानी रकम	कर रकम				
		२२६।०६९।२।२१	जिविस अनुदान	फुरान पसौनी भ.नि. सामान खरिद	६०७३५।००	९११।००				
		२२७।०६९।२।२१	जिविस अनुदान	राधाकृष्ण मन्दिर भ.नि. सामान खरिद	९१७७७।००	१३७७।००				
		२३४।०६९।२।२१	जिविस अनुदान	घोलामा कल्भर्ट नि.सा.खरिद	१६१५१।००	२४२३।००				
		२४२।०६९।२।२४	जिविस अनुदान	पुस्तकालय भ.नि.सामान ख.	५२४९०।००	७८७।००				
		२४६।०६९।२।२४	जिविस अनुदान	आनन्दवन खा.पा. सा.खरिद	२२८२१९।००	३४२३।००				
		२४७।०६९।२।२४	जिविस अनुदान	रुपन्देही क्या.भ.नि.सा.खरिद	१११५२७।००	१६७३।००				
		२५८।०६९।३।५	जिविस अनुदान	बाउण्ड्रीवाल निर्माण सा.ख.	१५६७५६।००	२३५१।००				
		२३२।०६९।२।२१	जिविस अनुदान	आदिवासी दिवस हल भाडा	१३२२।००	१३२२।००				
		२३५।०६९।२।२२	जिविस अनुदान	प्रशिक्षक भत्ता भुक्तानी	२४००।००	३६०।००				
		३२२।०६९।३।१८	जिविस अनुदान	तालिम संचालन हल भाडा र संयोजक भत्ता कर	३५००।०० १०५००।००	५२५।०० १०५०।००				
		३२५।०६९।३।१८	जिविस अनुदान	सामान खरिद	६८०२३।००	१०२०।००				
		३३१।०६९।३।१८	जिविस अनुदान	साहारा इन्सिस्टच्युट, शुल्क भुक्तानी, बुटवल	७५००।००	११२५।००				
		३९९।०६९।३।२५	जिविस अनुदान	विज खरिद बाबा विज भण्डार	१४८५००।००	२२२७।००				
		३९९।०६९।३।२५	जिविस अनुदान	बुद्ध एग्रो कन्सर्न	१२४५००।००	१८६८।००				
		विभिन्न	कोष चालु	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी घरभाडा	९४८९३।००	९४८९।००				
		४८।०६८।४।२३	कोष पूँजिगत	बरेवा उ.मा.वि. भवन नि.	१५७२६।००	२३५९।००				

			सा. खरिद						
		४८१०६८१४२३	कोष पूँजगत	दुवानी भाडा	२२०००१००	२२००१००			
		५११०६८१४२३	कोष पूँजगत	जनभावना मावि भवन नि. सा. खरिद	४४५३०६१	६६८०१००			
		९७९१०६९१३१५४	कोष पूँजगत	तर्कवलिया गैडहवा सडक ग्राभेल दुवानी भाडा	१२००००१००	१२०००१००			
		२५१०६८१४१५	कोष पूँजगत	रामपुर पाल्या सडक ग्राभेल दुवानी भाडा	६५२७२०१००	६५२७२१००			
		४३१०६८१४२२	कोष पूँजगत	राधा कृष्ण सतसंघ भ.नि. सामान खरिद	१८५७५५१००	२७८६१००			
		५५१०६८१४२५	कोष पूँजगत	साधाना महिला मा.वि. फर्निचर खरिद	१७५३००१००	२६२९१००			
		५७१०६८१४२६	कोष पूँजगत	प्रगति निमावि भवन निर्माण मालसामान खरिद	१०६२९३१००	१५९४१००			
		नखूलने	सव हे.पो.	कम्हरिया हे.पो. भवन नि.सा.	१३५०४८१००	२०२६१००			
		४३१०६९१२३१	महिला तथा बालबालिका कोष	तिज गित प्रतियोगिता विजयी खा.पा. तथास.स. पुरस्कार	३००००१००	७५००१००			
		कार्यालयले आर्थिक ऐन नियमको पालनामा ध्यान नपुराएका कारण कर छुट हुन गएको देखिन्छ । यसरी ऐन अनुसार लाग्ने कर छुट हुँदा सरकारी राजस्व न्युन हुन जान्छ । तसर्थ ऐन अनुसार लाग्ने कर असुल गर्नु पर्दछ रु.							
							१,४०,२१७-		
६.२		<p><b>अनुदान:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४६ (३) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा बिल भरपाई सहितको श्रेस्ता राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले विभिन्न गाउँ विकास समितिहरु, नगरपालिका तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई खर्चसँग सम्बन्धित बिल भरपाई, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, जाँचपास फरफारक आदि आधारभुत प्रमाण कागजात संलग्न नगरी देहायको विवरण अनुसार सडक, खानेपानी, सिंचाई भवन निर्माण आदि कार्यका लागि सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा अनुदान स्वरुप बजेट खर्च लेख्ने गरेको देखियो । यस विषयमा छलफल गर्दा अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ अनुसार रु. ३,००,०००/- भन्दा सानो रकमका योजनाहरु गा.वि.स.हरुलाई संचालन गर्न दिनु पर्ने व्यवस्था अनुसार यसरी अनुदान दिएको कार्यालयको भनाई रहेको छ । तथापि जिल्ला विकास समितिले अनुदान दिँदा रु. ३,००,०००/- भन्दा बढी रकमका योजना समेत दिने गरेको एकातर्फ देखिन्छ, भने अर्को तर्फ रु. ३,००,०००/- भन्दा घटि रकमका योजना समेत जि.वि.स. आफैले संचालन गर्ने गरेको पनि छ । यसले गर्दा नियमावली र कार्यविधिको व्यवस्था एक आपसमा सामाञ्जस्य नभएको</p>							

र जिल्ला विकास समितिले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा एकरूपता कायम गर्ने नगरेकोले यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसले गर्दा योजना संचालनमा द्विविधा एवं असजिलो पर्न गएको छ । तसर्थ नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यालयले विभिन्न गाउँ विकास समितिहरु, नगरपालिका तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई दिएको अनुदान रकमको बिल भरपाई, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, जाँचपास फरफारक आदि आधारभुत प्रमाण कागजात संलग्न गरि नियमित गर्नु पर्ने देखिएको रु.

४७,०८,०००।-

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	अनुदान दिएको संस्थाको नाम	अनुदान रकम
१	जिविस अनुदान	२५५।०६९।३।५	बुटवल नपा	४३२०००।००
२	कोष पूँजिगत	९।०६८।४।९	जि.फुटबल संघ, रुपन्देही	१०००००।००
३	कोष पूँजिगत	८१०।०६९।२।१६	करौता गा.वि.स.	२०००००।००
४	कोष पूँजिगत	८११।०६९।२।१६	खुदावागर गाविस	१०००००।००
५	कोष पूँजिगत	८१२।०६९।२।१६	तेनुहवा ,,	१०००००।००
६	कोष पूँजिगत	८१३।०६९।२।१६	रोईनिहवा ,,	१०००००।००
७	कोष पूँजिगत	८१४।०६९।२।१६	लुम्बिनी ,,	५०००००।००
८	कोष पूँजिगत	८१५।०६९।२।१६	मभगाँवा ,,	१०००००।००
९	कोष पूँजिगत	८१६।०६९।२।१६	बैरघाट ,,	१०००००।००
१०	कोष पूँजिगत	८२२।०६९।२।१७	सिद्धार्थनगर नगरपालिका	१९००००।००
११	कोष पूँजिगत	९६२।०६९।३।१२	विभिन्न १८ गाविस	७५००००।००
१२	मर्मत संभार कोष	२०।०६९।३।१२	विभिन्न ८ गाविस	६५००००।००
१३	वातावरण विकास कोष	४।०६९।३।७	बुटवल न.पा.	१०००००।००
१४	गरिवी निवारण कोष	६।०६८।४।२२	दिगो विकास प्रतिष्ठान नेपाल	२६०००।००
			जम्मा	४७०८०००।००

६.३

**पेशकी:** स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९० अनुसार बाँकी देखिएको पेशकी रकम फछ्यौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । लेखा परिक्षणमा प्राप्त एकीकृत पेशकी बाँकी विवरण अनुसार गत वर्ष सम्मको पेशकी जिम्मेवारी रु. ५,११,७५,२८१।०२ रहेकोमा यस वर्ष रु. ७३,६८,२२४।- फछ्यौट भई बाँकी रहेको रु. ४,३८,०७,०५७।०२ मा यस वर्षको बाँकी पेशकी रु. ७४,६६,०००।- थप गर्दा यस वर्षको अन्त सम्मको बाँकी पेशकी रु. ५,१२,७३,०५७।०२ देखिन गएको छ । यस मध्ये लेखापरिक्षणको क्रममा बिल, भरपाई दाखिला प्रमाण पेश गरी निर्मला



		कण्डेलको रु. २५,०००/- विमला पन्थीको रु. ५०,०००/- र नेपाल दृष्टिविहिन उत्थान संघको रु. २०,०००/- समेत रु. ९५,०००/- फछ्यौट गरी बाँकी रहेको यस वर्षको पेशकी रु. ७३,७९,०००/- समेत यस वर्षको अन्त सम्मको पेशकी बाँकी रु. ५,९९,७८,०५७.०२ हुन गएको छ । देहायको विवरण अनुसार विभिन्न कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी एवं संघ संस्थाको नाममा त्यस वर्ष गएको पेशकी फछ्यौट नभई बाँकी नै देखियो ।																																																															
		<p>जिविस अनुदान</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>मिति</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पेशकी ?कम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ज</td> <td>दण्डरघरदद</td> <td>पदम बहादु? वि.क.</td> <td>५०००१००</td> </tr> <tr> <td>द</td> <td>दण्डरज्जरदठ</td> <td>पिताम्ब? लम्साल, बुनपा</td> <td>५०००१००</td> </tr> <tr> <td>घ</td> <td>दण्डरज्जरणज</td> <td>तम बहादु? पुर्जा, पर्गहा</td> <td>२५०००१००</td> </tr> <tr> <td>ड</td> <td>दण्डरण्डरदड</td> <td>मोहित यादव, बु४ ज्योति कलेज</td> <td>९०००१००</td> </tr> <tr> <td>छ</td> <td>दण्डरज्जरज्जछ</td> <td>होमनाथ पाठे, रूपन्देही जिल्ला खेलकुद समिति</td> <td>२००००१००</td> </tr> <tr> <td>ट</td> <td>दण्डरज्जरदज</td> <td>इश?क अहमद, बोगी</td> <td>९२०००१००</td> </tr> <tr> <td>ठ</td> <td>दण्डरण्जरण्छ</td> <td>धनबहादु? गुरुग, सिनपा</td> <td>२००००१००</td> </tr> <tr> <td>ड</td> <td>दण्डरघरज्ज</td> <td>शान्ति वि.क., दलित पत्रका?</td> <td>२५०००१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>९२९०००१००</td> </tr> </tbody> </table> <p>जिविस कोष चालु</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ज</td> <td>दण्डरटरट</td> <td>सुर्यकान्त शिमि?</td> <td>९००००१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>९००००१००</td> </tr> </tbody> </table> <p>जिविस कोष पुजिगत</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ज</td> <td>दण्डरघरज्जद</td> <td>मनु खका</td> <td>२५०००१००</td> </tr> <tr> <td>द</td> <td>दण्डरण्जरण्ट</td> <td>बसन्तमणि पोखरेल, सिनपा</td> <td>४००००१००</td> </tr> <tr> <td>घ</td> <td>दण्डरण्दरणज</td> <td>बहादु? प्रसाद लोध, मानमर्देिया</td> <td>८७०००१००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	मिति	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी ?कम	ज	दण्डरघरदद	पदम बहादु? वि.क.	५०००१००	द	दण्डरज्जरदठ	पिताम्ब? लम्साल, बुनपा	५०००१००	घ	दण्डरज्जरणज	तम बहादु? पुर्जा, पर्गहा	२५०००१००	ड	दण्डरण्डरदड	मोहित यादव, बु४ ज्योति कलेज	९०००१००	छ	दण्डरज्जरज्जछ	होमनाथ पाठे, रूपन्देही जिल्ला खेलकुद समिति	२००००१००	ट	दण्डरज्जरदज	इश?क अहमद, बोगी	९२०००१००	ठ	दण्डरण्जरण्छ	धनबहादु? गुरुग, सिनपा	२००००१००	ड	दण्डरघरज्ज	शान्ति वि.क., दलित पत्रका?	२५०००१००			जम्मा	९२९०००१००	ज	दण्डरटरट	सुर्यकान्त शिमि?	९००००१००			जम्मा	९००००१००	ज	दण्डरघरज्जद	मनु खका	२५०००१००	द	दण्डरण्जरण्ट	बसन्तमणि पोखरेल, सिनपा	४००००१००	घ	दण्डरण्दरणज	बहादु? प्रसाद लोध, मानमर्देिया	८७०००१००			
क्र.स.	मिति	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी ?कम																																																														
ज	दण्डरघरदद	पदम बहादु? वि.क.	५०००१००																																																														
द	दण्डरज्जरदठ	पिताम्ब? लम्साल, बुनपा	५०००१००																																																														
घ	दण्डरज्जरणज	तम बहादु? पुर्जा, पर्गहा	२५०००१००																																																														
ड	दण्डरण्डरदड	मोहित यादव, बु४ ज्योति कलेज	९०००१००																																																														
छ	दण्डरज्जरज्जछ	होमनाथ पाठे, रूपन्देही जिल्ला खेलकुद समिति	२००००१००																																																														
ट	दण्डरज्जरदज	इश?क अहमद, बोगी	९२०००१००																																																														
ठ	दण्डरण्जरण्छ	धनबहादु? गुरुग, सिनपा	२००००१००																																																														
ड	दण्डरघरज्ज	शान्ति वि.क., दलित पत्रका?	२५०००१००																																																														
		जम्मा	९२९०००१००																																																														
ज	दण्डरटरट	सुर्यकान्त शिमि?	९००००१००																																																														
		जम्मा	९००००१००																																																														
ज	दण्डरघरज्जद	मनु खका	२५०००१००																																																														
द	दण्डरण्जरण्ट	बसन्तमणि पोखरेल, सिनपा	४००००१००																																																														
घ	दण्डरण्दरणज	बहादु? प्रसाद लोध, मानमर्देिया	८७०००१००																																																														

द्व	दृष्टदरघरजड	मिाशम भडुशई, सिनपा	१३०००१००			
छ	दृष्टदरघरण्ट	यमशज पाडे, बुनपा	३५०००१००			
ट	दृष्टदरघरजठ	दिकिसा बस्यल, बुनपा	९०००१००			
ठ	दृष्टदरघरजछ	वासुदेव शिमि?, श)क?नग?	१४०००१००			
ड	दृष्टदरघरदद	महेन्द्र प्रसाद भुषाल, बुनपा	७०००१००			
ढ	दृष्टदरघरघद	शमचन्द्र पन्थी, जिल्ला समिति	५०००१००			
ज्ञ	दृष्टदरघरदृण	बाबुशम खनाल, जिल्ला प्रशान.का.	१००००१००			
ज्ञ	दृष्टदरघरदृण	द)क प्रसाद १वाली, सिनपा	२००००१००			
ज्ञद	दृष्टदरघरदृण	५वि १वाली, सिर्जनशिल साहित्यिक	८०००१००			
ज्ञघ	दृष्टदरघरदृण	ओम कुमा? श्रेणु, लायन्स क्लव	८०००१००			
ज्ञद्व	दृष्टदरघरदृण	।(गितु गिी, सिनपा	२००००१००			
ज्ञछ	दृष्टदरघरदृण	दिपक १वाली, नेपाल पत्रका? महास)र	१३५००१००			
ज्ञट	दृष्टदरघरदृण	।.हि)लाल १वाली	२००००१००			
ज्ञठ	दृष्टदरघरदृण	देकबहादु? चौधरी	६५०००१००			
ज्ञड	दृष्टदरघरदृण	मोजिव अलि, भै?हवा बहुमुखी क्याम्पस	६०००१००			
ज्ञढ	दृष्टदरघरदृण	अव?ा? निर्मा)ा सेवा, बोदवा?	१३५०००१००			
दृण	दृष्टदरघरदृण	ए.पि. कन्दूक्सन, सिनपा	१४९०००१००			
दृज्ञ	दृष्टदरघरदृण	निर्मल निर्मा)ा सेवा, आनन्दवन	३५९०००१००			
दृद	दृष्टदरघरदृण	जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देही	१८००००१००			
दृघ	दृष्टदरघरदृण	बु) सामुदायिक देलिभिजन	८०००१००			
दृद्व	दृष्टदरघरदृण	गोमति विक	९०००१००			
दृछ	दृष्टदरघरदृण	स)जिता अधिका)ी,आशाज्योति सहयोग	३००००१००			

दट	दण्टडरज्जरणघ	ओम कुमा? श्रेण्ड	१०००१००
दठ	दण्टडरज्जरणघ	लुम्बिनी सु. तथा स)चा? सहका?ी स.	३१०५००१००
दड	दण्टडरज्जरणघ	बु(न(पा सत्य शाहि कला केन्द्र	१००००१००
दढ	दण्टडरज्जरणघ	बालकृष्ण भद?ाइ नेपाल बु?ीजिवि प?िषद	१३०००१००
		जम्मा	१६१००००१००

सक बो

ज	दण्टडरणघरज्जड	प्रितम विल्स ए० अ?	२५००००१००
		जम्मा	२५००००१००

महिला तथा बाल विकास कोष

ज	दण्टडरख्खरठ	विना ?ना सालभकी	१२०००१००
द	दण्टडरख्खरज्जघ	माया ?वल सिनपा	८०००१००
		जम्मा	२००००१००

गा?ीवि निवा?ा तथा सा.प.

ज	दण्टडरणघरज्जड	पदम बहादु? विक	१०००००१००
द	दण्टडरणघरदज्ज	देवदह गाविस	९०००००१००
घ	दण्टडरणघरणघ	सुमित्रा शर्मा,सेतो गु?)स बाल विकास	९००००१००
ङ	दण्टडरण्ठरणघ	दिपक अधिका?ी, स)गालो दर्पण	४०००१००
छ	दण्टडरण्ठरज्जड	माधव क्षेत्री, सुर्यपु?)	६०००१००
ट	दण्टडरण्ठरददघ	दुर्गा प्रसाद श्रेण्ड	६००००१००
		जम्मा	११६००००१००

?ाममणि क्याम्पस

ज		एम के निर्माण सेवा	४२०००००१००
		जम्मा	४२०००००१००

		जम्मा जम्मी	७३७१०००।००																		
		<p>तोकिएको योजना अनुसार कार्यक्रम संचालन नगर्ने एवं वर्षान्तमा पेशकी खर्च लेख्ने कारणले गर्दा यसरी पेशकी बाँकी रहन गएको देखिन्छ। यसबाट एकातर्फ आर्थिक ऐन नियमको परिपालना नहुने र अर्को तर्फ पेशकीको मात्रा बढदै जान्छ। तसर्थ पेशकीमा नियन्त्रण गरी बाँकी रहेको पेशकी अविलम्ब फछ्यौट गर्नु पर्ने रू.</p>		रू. ७३,७१,०००।-																	
६.४		<p><b>विमा र पुरस्कार:</b> जिल्ला विकास समितिको कोष तर्फका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा निजहरुले पाउने उपदान, विमा, औषधी उपचार आदि सुविधा वापतको रकम कर्मचारी कल्याण कोषबाट खर्च लेख्नु पर्दछ। तर यो वर्ष सेवा निवृत्त भएका कोष तर्फका निम्न कर्मचारीहरुलाई विमा एवं पुरस्कार वापतको रकम रू. १,३८,६६१।- कर्मचारी कल्याण कोषबाट खर्च नलेखि जि.वि.स. कोष चालुबाट खर्च लेखेको देखियो। कर्मचारी कल्याण कोषको खर्च घटाउने मनसायले यसरी कोष चालुबाट खर्च गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा कोष चालु शीर्षकबाट गरिने कार्यक्रममा असर पर्नजाने देखिन्छ। तसर्थ कोष चालुबाट खर्च भएको रू. १,३८,६६१।- कर्मचारी कल्याण कोषबाट सोधभर्ना हुनु पर्ने रू.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६१८।०६९।२।३०</td> <td>असई पूर्णवासी यादव</td> <td>४५,४७१।-</td> </tr> <tr> <td>६१७।०६९।२।३०</td> <td>का.स. धनमाया श्रेष्ठ</td> <td>४८,५००।-</td> </tr> <tr> <td>६१६।०६९।२।३०</td> <td>ख. सोमनाथ मिश्र</td> <td>४४,६९०।-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>जम्मा रू. १,३८,६६१।-</td> </tr> </tbody> </table>		भौ.नं. र मिति	कर्मचारीको नाम	रकम	६१८।०६९।२।३०	असई पूर्णवासी यादव	४५,४७१।-	६१७।०६९।२।३०	का.स. धनमाया श्रेष्ठ	४८,५००।-	६१६।०६९।२।३०	ख. सोमनाथ मिश्र	४४,६९०।-			जम्मा रू. १,३८,६६१।-	१,३८,६६१।-		
भौ.नं. र मिति	कर्मचारीको नाम	रकम																			
६१८।०६९।२।३०	असई पूर्णवासी यादव	४५,४७१।-																			
६१७।०६९।२।३०	का.स. धनमाया श्रेष्ठ	४८,५००।-																			
६१६।०६९।२।३०	ख. सोमनाथ मिश्र	४४,६९०।-																			
		जम्मा रू. १,३८,६६१।-																			
६.५		<p><b>तलबी प्रतिवेदन:</b> निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख (२) अनुसार सरकारी कार्यालयमा कार्यरत निजामति सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अनुदान एवं कोष तर्फका कर्मचारीहरुको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १८/३९ र ६० अनुसार जि.वि.स.का आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट वार्षिक तलब प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्दछ। तर यस वर्ष कार्यालयले वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई अनुदान तर्फ रू. २,६४,०८,७५८।- र कोष तर्फ रू. ८१,८७,०५४।- गरी जम्मा रू. ३,४५,९५,८१२।- तलब खर्च लेखेको देखियो। तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने कुरामा कार्यालय प्रमुखबाट कडाई नगरेको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ। यसरी तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई खर्च लेख्दा ग्रेड बढी भुक्तानी हुने संभावना रहन्छ। तसर्थ ऐन एवं नियमावलीको व्यवस्था अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्दछ।</p>																			
६.६		<p><b>आन्तरिक लेखापरीक्षण:</b> स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३२(१)मा जिल्ला क्वास समितिको आन्तरिक लेखा</p>																			

	<p>परिक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावी, २०६४ को नियम ५८ मा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको समेत मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तदनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरेको देखिएन । स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति नभएको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसबाट आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था मजबुत तुल्याउन गाह्रो पर्न जान्छ । तसर्थ रिक्त दरबन्दी यथासिघ्र पूर्ति गरि मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरि आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थालाई अभि मजबुद तुल्याउनु पर्दछ ।</p>																																							
६.७	<p><b>आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन:</b> आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका व्यहोरा उपर कारवाही गरि अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदाका बखत लेखा श्रेस्ता दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । तर यस कार्यालयको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका देहायका व्यहोरा उपरको कारवाही भए गरेको देखिन आएन । अन्तिम लेखापरिक्षणको कारवाही प्रारम्भ भएपछि मात्र आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले कारवाही हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । तसर्थ यथासमयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरि प्रतिवेदनले औल्याएका व्यहोराहरु उपरको कारवाही गरिनु पर्दछ ।</p> <p>क) देहायको विवरण अनुसारका हाल प्रयोजनमा नआएका खाताहरुमा बाँकी रहेको रक आय खातामा ट्रान्सफर गरि शुन्य गर्नु पर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="501 788 1518 1059"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वि.वि.वि.कार्यक्रम</td> <td>६७७९८१८८</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>क्षमता विकास कार्यक्रम</td> <td>१७५१२२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>मानव संसाधन</td> <td>१८६५९८१५४</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>गाविस म्याचिंग</td> <td>५७५०००१००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>अन्य निकाशा</td> <td>३१८५०१०</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">जम्मा रु.</td> <td>१४,७०,८०५१६४</td> </tr> </tbody> </table> <p>ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खातामा वर्षान्तमा बाँकी रहेको रु. २,०००।- क-१-६ बेरुजु खातामा दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p> <p>ग) देहायको कार्यालय एवं कार्यक्रमहरुमा दिएको सापटी रकम आर्थिक वर्षको अन्त सम्म पनि सोधभर्ना भएको नदेखिएकोले सापटी सोधभर्ना हुनु पर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="501 1209 1518 1401"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>सापटी गएको कार्यालय तथा कार्यक्रमको नाम</th> <th>सापटी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देही</td> <td>५०००००१००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>भारतीय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)</td> <td>३१५५२२६१००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>भारतीय सहयोग (रामनरेश मावि)</td> <td>१८१७१३१००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>भारतीय सहयोग (राममणि क्याम्पस)</td> <td>४२२८३३८१००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	रकम	१	वि.वि.वि.कार्यक्रम	६७७९८१८८	२	क्षमता विकास कार्यक्रम	१७५१२२	३	मानव संसाधन	१८६५९८१५४	४	गाविस म्याचिंग	५७५०००१००	५	अन्य निकाशा	३१८५०१०	जम्मा रु.		१४,७०,८०५१६४	क्र.स.	सापटी गएको कार्यालय तथा कार्यक्रमको नाम	सापटी रकम	१	जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देही	५०००००१००	२	भारतीय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)	३१५५२२६१००	३	भारतीय सहयोग (रामनरेश मावि)	१८१७१३१००	४	भारतीय सहयोग (राममणि क्याम्पस)	४२२८३३८१००	१४,७०,८०५१६४	२,०००।- ८६,२९,५१९।-	
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	रकम																																						
१	वि.वि.वि.कार्यक्रम	६७७९८१८८																																						
२	क्षमता विकास कार्यक्रम	१७५१२२																																						
३	मानव संसाधन	१८६५९८१५४																																						
४	गाविस म्याचिंग	५७५०००१००																																						
५	अन्य निकाशा	३१८५०१०																																						
जम्मा रु.		१४,७०,८०५१६४																																						
क्र.स.	सापटी गएको कार्यालय तथा कार्यक्रमको नाम	सापटी रकम																																						
१	जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देही	५०००००१००																																						
२	भारतीय सहयोग (पोखरभिण्डी मावि)	३१५५२२६१००																																						
३	भारतीय सहयोग (रामनरेश मावि)	१८१७१३१००																																						
४	भारतीय सहयोग (राममणि क्याम्पस)	४२२८३३८१००																																						

		<table border="1"> <tr> <td>५</td> <td>गत वर्षको सापटी</td> <td>५६४२४२१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८६२९५९९१००</td> </tr> </table> <p>घ) स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ६० (१) अनुसार अनुसूचि ६६ बमोजिमको ढाँचामा ठेक्का सम्बन्धी लागत र अनुसूचि ६४ को ढाँचामा नापी किताब नियन्त्रण खाता तयार गर्नु पर्नेमा तयार गरेको देखिएन ।</p> <p>ङ) अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको च.नं. ९६२ मिति २०६५/१२/२१२ को पत्रानुसार भारतीय सहयोगमा संचालित साना सहयोग विकास योजनाहरुको बिल भुक्तानी हुँदा मु.अ.कर सम्बन्धित स्थानीय निकायले तिर्ने र स्थानीय निकायबाट सोधभर्ना माग भैआएपछि, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो मु.अ.करको रकम सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई फिर्ता दिने उल्लेख छ । सो अनुसार देहायको विवरण अनुसार यस वर्ष भुक्तानी भएको मु.अ.कर रु. ११,४७,४७४।४३ अर्थ मन्त्रालयबाट सोधभर्ना लिनु पर्नेमा नलिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>भुक्तानी मु.अ.कर रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>राममणि बहुमुखी क्याम्पस</td> <td>२,५५,७७४।२६</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>पोखरभिण्डी मा.वि.</td> <td>८,९१,७००।१७</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>जम्मा रु. ११,४७,४७४।४३</td> </tr> </tbody> </table>	५	गत वर्षको सापटी	५६४२४२१००		जम्मा	८६२९५९९१००	क्र.स.	योजनाको नाम	भुक्तानी मु.अ.कर रकम	१.	राममणि बहुमुखी क्याम्पस	२,५५,७७४।२६	२.	पोखरभिण्डी मा.वि.	८,९१,७००।१७			जम्मा रु. ११,४७,४७४।४३			
५	गत वर्षको सापटी	५६४२४२१००																					
	जम्मा	८६२९५९९१००																					
क्र.स.	योजनाको नाम	भुक्तानी मु.अ.कर रकम																					
१.	राममणि बहुमुखी क्याम्पस	२,५५,७७४।२६																					
२.	पोखरभिण्डी मा.वि.	८,९१,७००।१७																					
		जम्मा रु. ११,४७,४७४।४३																					
		च) नदिजन्य पदार्थ आन्तरिक विक्री वापत बुटवल नगरपालिकाको च.नं. १२/२०६८/११/२३ को पत्रसाथ रु. २५,५००।- जि.वि.स.मा प्राप्त हुनु पर्नेमा रु. २२,५००।- मात्र प्राप्त भएकोले नपुग रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्नु पर्ने रु.			३,०००।-																		
		छ) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २०८ अनुसूचि २४(३)बमोजिम जिल्ला विकास समितिले जिल्लामा स्थापना भएका क्रेसर, सिमेन्ट, छड, मदिरा कागज आदि उद्योगहरुमा वातावरण प्रदुषण शुल्क लगाउन १८ औं जिल्ला परिषदले निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयानुसार यस वर्ष रु. ३६,३५,०००।- कर संकलन हुनुपर्नेमा रु. ८,९४,०००।- मात्र संकलन भएको छ । तसर्थ कर असुली कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु जरुरी छ ।																					
६.८		<b>आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था:</b> सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली २०६५ बमोजिम तालुक कार्यालयले मातहत कार्यालयको निरिक्षण गरी देखिएको व्यहोरा कार्यालयको निरिक्षण पुस्तिकामा उल्लेख गर्नु पर्ने र यसरी उल्लेख गरेको व्यहोरामा कार्यालयले कारवाही समेत गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को अनुसूचि १४ बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयले आर्थिक कारोवारको संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी तालुक कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सो अनुसार तालुक कार्यालयबाट निरिक्षण भएको र आर्थिक कारोवारको संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । नियमावलीले गरेको व्यवस्थामा ध्यान नपुरयाएका कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था मजबुत हुन सक्दैन । तसर्थ नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ ।																					

७ ७.१	<p><b>जनशक्ति व्यवस्थापन:</b>  <b>दरबन्दी र पदपूर्ति:</b> कार्यालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदहरु पूर्ति गरी तोकिएको लक्ष्य अनुसारका कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्दछ । लेखापरिक्षणमा प्राप्त दरबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धी विवरण अनुसार विभिन्न पदहरुका गरि जम्मा ८० जनाको स्वीकृत दरबन्दी मध्ये ६३ जना मात्र पदपूर्ति भै १७ पदहरु रिक्त रहेको देखियो । रिक्त पदहरुमा कार्यक्रम अधिकृत एक, इन्जिनियर दुई, लेखापाल दुई, नासु पाँच, ओसी एक, सलेपा तीन, कार्यालय सहयोगी दुई भन्से एक रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी गा.वि. स. सचिव तर्फ ६९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ६६ पूर्ति भई ३ रिक्त रहेको देखिन्छ । कार्यालयले समयमा नै पदपूर्तिको कार्य नगरेकोले दरबन्दी रिक्त रहेको पाईयो । यसरी स्वीकृत दरबन्दी पूर्ति नहुँदा तोकिएको लक्ष्य अनुसारको प्रगति हाँसिल गर्न कठिन पर्ने र सर्वसाधारण (सेवाग्राही) को काममा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । तसर्थ तोकिएको दरबन्दी अनुसारका पदहरु समयमै पूर्ति गरिनु पर्दछ ।</p>			
८ ८.१	<p><b>कार्यक्रम कार्यान्वयन:</b>  <b>ठेक्का सम्झौता:</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) बमोजिम कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट प्राप्त यस सम्बन्धि विवरण अनुसार यस वर्ष सम्झौता र संचालन गरेका जम्मा ६६ ठेक्का सम्झौता अंक रु. ८,५१,५७,५४३- मध्ये प्रथम चौमासिकमा रु. ४५,१४,३३५- का ४ ठेक्का, दोश्रो चौमासिकमा रु. ५,१०,०८,६९३- का २५ ठेक्का र तेश्रो चौमासिकमा रु. २,९६,३४,५९६- को ३७ ठेक्का सम्झौता एवं संचालन गरेको देखियो । ठेक्का संख्या ६६ मध्ये ४ ठेक्का मात्र नियमावलीमा तोकेको अवधि भित्र सम्झौता भई बाँकी रु. ८,०६,४३,२०८- का ६२ ठेक्काहरु नियमावलीमा तोकेको अवधि भित्र सम्झौता एवं संचालन गरेको देखिएन । अझ त्यस मध्ये पनि रु. २,९६,३४,५९६- का ३७ ठेक्काहरु वर्षान्त अर्थात आषाढ महिनामा मात्र सम्झौता गरि संचालन भएका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारणमा तालुक विभागबाट अख्तियारी समयमा नआउनु, कार्यालयले समयमै कार्यक्रम नबनाउनु, तोकिएको समयमा योजनाको संचालन नगरी ढिलाई गर्नु आदि रहेका छन् । यसरी तोकिएको समयमा योजना संचालन गर्न नसक्दा गुणस्तरीय तवरबाट समयमै योजना सम्पन्न गर्न कठिनाई पर्ने देखिन्छ । तसर्थ ठेक्काको व्यवस्थापनमा समुचित ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ।</p>			
८.२	<p><b>म्याद थप:</b> कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा समितिसँग भएको सम्झौतामा तोकिएको अवधि भित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । काबु बाहिरको परिस्थिति पर्ने गर्दा म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो परिस्थिति खुलाई निर्णय गरि उचित रूपमा मात्र म्याद थप गरिनु पर्दछ । कार्यालयबाट प्राप्त म्याद सम्बन्धी विवरण अनुसार विभिन्न ३ योजनामा शुरु अवधिको ५०प्रतिसत सम्म, एक योजनामा ५१ प्रतिशत देखि सतप्रतिसत सम्म र एक योजनामा सत्प्रतिसत भन्दा पनि बढी अवधिको म्याद थप दिएको देखियो । तोकिएको कार्यतालिका अनुसार उपभोक्ता समितिले काम नगरेको कारण यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसरी उपभोक्ता समितिले</p>			

		योजनाको काममा ढिलाई गर्ने र कार्यालयले पनि क्रमिक रुपमा म्याद थप दिदै सत्प्रतिसत भन्दा पनि बढी अवधि थप गर्दै जाँदा समयमा कार्य सम्पन्न नहुने, निर्माण सामग्रीको मुल्य बढदै जाने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि अवस्था आउन सक्दछ । तसर्थ तोकिएको समयमा नै योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति एवं कार्यालयले ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ।			
९		<b>धरौटी:</b> धरौटी तर्फ श्रेस्ता अनुसारको मौज्दात र बैक मौज्दातको हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ । गत वर्षको जिम्मेवारी रु. २,४०,६५,०४२।४३ यस वर्षको आम्दानी रु. ५९,६४,७२५।४४ गरि जम्मा आम्दानी रु. ३,००,२९,७६७।८७ मध्येबाट फिर्ता भएको रु. ८०,०८,३९३।- घटाई श्रेस्ता अनुसार बाँकी रु. २,२०,२१,३७४।८७ हुनु पर्नेमा बैक खातामा रु. २,१३,८६,४३४।८७ मात्र बाँकी भै गत विगत वर्ष देखिनै बैक घटी रकम रु. ६,४७,९४०।- देखिन आएको छ । गत विगत वर्ष देखि नै यसको खोजी निति नगरेको कारणले यस्तो अवस्था देखिन आएको छ । यसरी बैक घटी देखिदा धरौटी राख्ने व्यक्ति वा संस्था धरौटी फिर्ता माग्न आएमा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ अविलम्ब छानविन गरि घटि रकम असुल गरिनु पर्दछ ।			



व.शि.नं. केन्द्रिय बजेट

कार्यालयको नाम: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देही

आ.व. ०६८।६९

क्र.स.	गो.भौ.नं. मिति	विवरण	रकम	फछ्यौट विवरण	रकम
१० १०.१		<p><b>बजेट व्यस्थापन:</b>  <b>अख्तियारी:</b> आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २३ अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरु भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यस वर्ष पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि रु. १,६९,७७,०००।- को अख्तियारी स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं. ९९ मिति २०६९।३।६ को पत्रबाट यस कार्यालयमा पठाएको देखियो । नियमावलीको पालना नगरी अख्तियारी पठाएको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसरी आषाढ महिनामा अख्तियारी पठाएको कारण कार्यालयले कार्यक्रम संचालनको लागि सोही महिनामा पेशकी दिंदा वर्षान्तमा रु. १,८४,९२,०९०।- पेशकी बाँकी रहन गएको देखिन्छ । तसर्थ नियमावलीमा तोकिएको अनुसारको अवधि भित्र तालुक मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्रदान गरिनु पर्दछ ।</p>			
१०.२	४७।०६९।३।२५	<p><b>ट्रान्सफर:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४३ (६) अनुसार नेपाल सरकारबाट केन्द्रिय बजेट मार्फत प्राप्त एको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत गराई खर्च गर्नु पर्ने खर्च नभई बाँकी रहेमा वर्षान्तमा फ्रिज गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले विद्युत विकास कार्यक्रममा प्राप्त भएको बजेट रु. ६०,००,०००।- मध्ये खर्च गरि वर्षान्तमा बाँकी रहेको रु. १०,३४,६६०।- फ्रिज नहुने आन्तरिक कोष खातामा ट्रान्सफर गरेको देखियो । यस विषयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट राजस्व बाँडफाँटको रकम भएकोले फ्रिज नहुने भनि लेखि आएका आन्तरिक कोष खातामा ट्रान्सफर गरेको कार्यालयको भनाई रहेको छ । केन्द्रिय बजेट मार्फत निकास भई वर्षान्तमा बाँकी रहेको रकम फ्रिज हुने वा नहुने कुराको निरुपण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट माथि उल्लेखित कार्यक्रमको रकम फ्रिज नहुने भनि लेखा आएको देखिदैन । यसरी फ्रिज गर्नु पर्ने शीर्षकको रकमलाई फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्दा संचित कोषको रकम न्युन हुन जान्छ । यसविषयमा महालेखा परीक्षकको विगतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा खर्च गरी बाँकी रकम संचित कोष दाखिला गर्ने भनि निर्णय भएकोले उक्त ट्रान्सफर गरेको रकम संचित कोष दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p>	१०,३४,६६०।-		
१०.३	३७।०६८।७।२८	<p><b>अख्तियारी कार्यान्वयन:</b> स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तर्फ स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं. २१ मिति २०६८।१।२६ को अख्तियारी पत्रसाथ संलग्न थप निर्देशनमा जिल्ला विकास समितिले गत आ.व.को भुक्तानी दिन बाँकी रकम भुक्तानी गर्दा पालना गर्नु पर्ने अनिवार्य शर्तहरु उल्लेख गरेको छ । थप निर्देशनको सर्त नं. ७ मा गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत, राजस्व बाँडफाँट, विकास अनुदान वा अन्य कुनै श्रोतबाट भुक्तानी भैसकेको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रकमको प्राप्त अख्तियारीबाट यस आर्थिक वर्ष खर्च लेख्न वा सोधभर्ना गर्न सकिने छैन भनि उल्लेख छ । आर्थिक</p>			

		<p>वर्ष ०६७६८ मा यस कार्यक्रमको तेश्रो चौमासिक फुकवा नभएको कारण विभिन्न गा.वि.स. र जि.वि.स. मार्फत संचालित योजनाहरूको उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्ने रकम अभाव हुन गै भुक्तानी बांकी विवरणमा देखाएको पाईयो । जिल्ला विकास समितिलाई यस कार्यक्रम अर्न्तगत प्राप्त अख्तियारी रु. ३,६९,६८,७३६।- मध्ये गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीको लागि रु. २,२०,०९,५०८।- विनियोजन भएको छ । यसरी विनियोजन भएको रकम मध्येबाट जिल्ला विकास समितिले गत आर्थिक वर्षमा जिविस कोष पूँजिगतबाट सापटी ल्याई यस कार्यक्रम अर्न्तगत संचालित विभिन्न योजनाहरूमा भुक्तानी दिएको रु. ७८,५०,०००।-उक्त कोष पूँजिगत खातालाई सापटी सोधभर्ना गरी खर्च लेखेको देखियो । योजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरूले योजनाको रकम माग गरेका तर सम्बन्धित कार्यक्रममा बजेट नभएको कारण यसरी आन्तरिक श्रोतबाट रकम सापटी ल्याई खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित कार्यक्रममा बजेट नभएपछि अन्य कार्यक्रमबाट सापटी ल्याई खर्च गर्दा सापटी लिएको कार्यक्रममा जोखिमको स्थिति श्रृजना हुन जान्छ । जसको फलस्वरुप तालुक विभागबाट प्राप्त थप निर्देशनको सर्त नं. ७ अनुसार यस वर्ष प्राप्त अख्तियारी रकमबाट आन्तरिक श्रोतको सापटी सोधभर्ना गर्न मिल्ने नदेखिएकोले उक्त रकम नियमित गर्नु पर्ने रु.</p>	७८,५०,०००।-		
१०.४		<p><b>योजनाको छनौट:</b> पिछडिएको तराई मधेश विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्ग दर्शनको बुँदा नं. ४ अनुसार कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेटबाट ग्रामीण सडकहरूमा पुल, कल्भर्ट निर्माण १, घर १ शौचालय, खानेपानी तथा आरसेनिक न्युनिकरण कार्यक्रम, सिंचाई योजना, मधेशका जनताको भाषा संस्कृति परम्परा सिप प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गरि पिछडिएको तराई मधेशका जनताको जिवनस्तर सुधार गरि गरिवी घटाउने लक्ष्य राखेको देखियो । तर यस वर्ष विनियोजित बजेट रु. ५२,५०,०००।- को योजना छनौट गर्दा ३ वटा सडकहरू मात्र निर्माण मर्मत गर्न छनौट गरि त्यसमा रु. ४१,९५,८४६।- खर्च भएको छ । मार्गदर्शनले गरेको व्यवस्थाको पूर्ण अनुसरण नगरी कार्यक्रम छनौट गरेको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्न गएको देखिएन । तसर्थ कार्यक्रमको उद्देश्य र लक्ष्य पुरा हुने गरि योजनाको छनौटमा ध्यान पुरयाउनु जरुरी छ ।</p>			
११ ११.१		<p><b>खरिद व्यवस्थापन:</b> <b>कर विजक:</b> मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १४ (४) अनुसार मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रत्येक व्यक्तिले प्रापकलाई तोकिएको ढाँचामा कर विजक दिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६५।७।१० को परिपत्रमा कर विजक नं. हातले लेख्न नहुने भनि तोकिएको छ । तर देहायको विवरण अनुसारका विभिन्न निर्माण व्यवसायी/विक्रेताले जारी गरेको कर विजकमा विजक नं. उल्लेख नगरेको, विजक नम्बर हातले लेखेको, विजक नं. केरमेट गरि सच्चाएको देखिन आयो । विजक जारी गर्नेले कर छल्ने अभिप्रायले पनि यसो गरेको हुन सक्दछ । यस्तो कर विजकबाट भुक्तानी भएको मु.अ.कर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला नहुन पनि सक्दछ । यसले गर्दा सरकारी राजस्व न्युन हुन जान्छ । तसर्थ त्यस्ता कर</p>			

	विजकबाट भुक्तानी भएको मु.अ.कर दाखिला वा समायोजन गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल गर्नु पर्ने रु.				७,१७,१६६।७७																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>मु.अ.कर भुक्तानी पाउनेको नाम</th> <th>मु.अ.कर रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>केन्द्रिय स्तरका सडक</td> <td>२४।०६९।३।२५</td> <td>ठे.धनेश्वर नि.स.</td> <td>१७१७८।००</td> <td>मंगलापुर देखि लोपडीहवा सडक मर्मत</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>केन्द्रिय स्तरका सडक</td> <td>२५।०६९।३।२५</td> <td>ठे. बराही नि.स.</td> <td>११३३७।००</td> <td>शंकरनगर करहिया सडक मर्मत</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>केन्द्रिय स्तरका सडक</td> <td>२६।०६९।३।२५</td> <td>ठे. रफिना कन्स्ट्रक्सन</td> <td>१७०७७।००</td> <td>शंकरनगर करहिया सडक मर्मत</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>स्था.शा. तथा सा.वि.</td> <td>४।०६८।५।२९</td> <td>ठे. एशियाली कन्स्ट्रक्सन</td> <td>९१७८८।७८</td> <td>बेथरी तामनगर सडक</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>स्था.स्तरका सडकपुल</td> <td>९।०६८।६।५</td> <td>वाई पि जयबुद्ध जेभि</td> <td>१५९७८०।००</td> <td>तेलार नदी पुल</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>स्था.स्तरका सडकपुल</td> <td>२३।०६८।१।२।२८</td> <td>वाई पि जयबुद्ध जेभि</td> <td>३५५२४१।००</td> <td>तेलार नदी पुल</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>स्था.स्तरका सडकपुल</td> <td>२७।०६९।१।२७</td> <td>निर्मल नि.सेवा</td> <td>६४७६४।९९</td> <td>कल्भर्ट नि.बुनपा</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>७१७१६६।७७</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	मु.अ.कर भुक्तानी पाउनेको नाम	मु.अ.कर रकम	कैफियत	१	केन्द्रिय स्तरका सडक	२४।०६९।३।२५	ठे.धनेश्वर नि.स.	१७१७८।००	मंगलापुर देखि लोपडीहवा सडक मर्मत	२	केन्द्रिय स्तरका सडक	२५।०६९।३।२५	ठे. बराही नि.स.	११३३७।००	शंकरनगर करहिया सडक मर्मत	३	केन्द्रिय स्तरका सडक	२६।०६९।३।२५	ठे. रफिना कन्स्ट्रक्सन	१७०७७।००	शंकरनगर करहिया सडक मर्मत	४	स्था.शा. तथा सा.वि.	४।०६८।५।२९	ठे. एशियाली कन्स्ट्रक्सन	९१७८८।७८	बेथरी तामनगर सडक	५	स्था.स्तरका सडकपुल	९।०६८।६।५	वाई पि जयबुद्ध जेभि	१५९७८०।००	तेलार नदी पुल	६	स्था.स्तरका सडकपुल	२३।०६८।१।२।२८	वाई पि जयबुद्ध जेभि	३५५२४१।००	तेलार नदी पुल	७	स्था.स्तरका सडकपुल	२७।०६९।१।२७	निर्मल नि.सेवा	६४७६४।९९	कल्भर्ट नि.बुनपा				जम्मा	७१७१६६।७७						
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	मु.अ.कर भुक्तानी पाउनेको नाम	मु.अ.कर रकम	कैफियत																																																							
१	केन्द्रिय स्तरका सडक	२४।०६९।३।२५	ठे.धनेश्वर नि.स.	१७१७८।००	मंगलापुर देखि लोपडीहवा सडक मर्मत																																																							
२	केन्द्रिय स्तरका सडक	२५।०६९।३।२५	ठे. बराही नि.स.	११३३७।००	शंकरनगर करहिया सडक मर्मत																																																							
३	केन्द्रिय स्तरका सडक	२६।०६९।३।२५	ठे. रफिना कन्स्ट्रक्सन	१७०७७।००	शंकरनगर करहिया सडक मर्मत																																																							
४	स्था.शा. तथा सा.वि.	४।०६८।५।२९	ठे. एशियाली कन्स्ट्रक्सन	९१७८८।७८	बेथरी तामनगर सडक																																																							
५	स्था.स्तरका सडकपुल	९।०६८।६।५	वाई पि जयबुद्ध जेभि	१५९७८०।००	तेलार नदी पुल																																																							
६	स्था.स्तरका सडकपुल	२३।०६८।१।२।२८	वाई पि जयबुद्ध जेभि	३५५२४१।००	तेलार नदी पुल																																																							
७	स्था.स्तरका सडकपुल	२७।०६९।१।२७	निर्मल नि.सेवा	६४७६४।९९	कल्भर्ट नि.बुनपा																																																							
			जम्मा	७१७१६६।७७																																																								
११.२	गत वर्ष सम्पन्न भई रकम अभावको कारणले भुक्तानी हुन नसकि आगामी वर्ष भुक्तानी गर्ने गरि भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण (अनुसर्चि २४) मा राख्दा योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, बिल भरपाई आदि प्रमाणहरु संलग्न गरी सो अनुसार ठहरिएको रकम मात्र भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा राख्नु पर्दछ । तर देहाय अनुसारका योजनाको रकम भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा चढाएता पनि देहायका गोश्वारा भौचरहरुबाट रकम भुक्तानी गर्दा ति योजनाको प्रथम रनिंग विल संलग्न गरि भुक्तानी दिएको देखियो । यसले गर्दा ति योजनाहरुमा कार्यालय र निर्माण व्यवसायी विच सम्झौता भएको रकमलाई नै भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा चढाई गत वर्ष योजनाको कार्य सम्पन्न नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>निर्माण व्यवसायी</th> <th>भुक्तानी बाँकी विवरणमा देखिएको रकम</th> <th>यस वर्ष भुक्तानी विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>७।०६८।५।३०</td> <td>उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, फरेना</td> <td>मिना निर्माण सेवा</td> <td>६३४२९४।००</td> <td>प्रथम विलको रु. ८३४२९३।२५ मध्येबाट रु. ५३७२७।- भुक्तानी</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	भुक्तानी बाँकी विवरणमा देखिएको रकम	यस वर्ष भुक्तानी विवरण	१	७।०६८।५।३०	उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, फरेना	मिना निर्माण सेवा	६३४२९४।००	प्रथम विलको रु. ८३४२९३।२५ मध्येबाट रु. ५३७२७।- भुक्तानी																																															
क्र.स.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायी	भुक्तानी बाँकी विवरणमा देखिएको रकम	यस वर्ष भुक्तानी विवरण																																																							
१	७।०६८।५।३०	उपस्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, फरेना	मिना निर्माण सेवा	६३४२९४।००	प्रथम विलको रु. ८३४२९३।२५ मध्येबाट रु. ५३७२७।- भुक्तानी																																																							

						भएको																					
		२	८।०६८।५।३०	उपस्वास्थ्य चौकी भवन नि.करौता	मिना निर्माण सेवा	६६४२५२।००	प्रथम रनिंग विल रु. ८,७८,७८३- मध्ये पेशकी र. २,१३,०००।-कटाई रु. ६,१५,२३४।- भुक्तानी दिएको																				
		गत आर्थिक वर्षमा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अंकलाई नै भुक्तानी दिन बाँकीको विवरणमा चढाएको कारण यस वर्ष प्रथम रनिंग विल पेश हुन आएको देखिन्छ । यसबाट भुक्तानी दिन बाँकी विवरणको उद्देश्य मुलक तवरबाट काम गरेको देखिएन । तसर्थ योजनाको काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी बाँकी विवरणमा देखाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ ।																									
१२	१२.१	<p><b>जिन्सी व्यवस्थापन:</b></p> <p><b>जिन्सी निरिक्षण:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २१४ अनुसार जिन्सी निरिक्षण गरि तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोरा उपर कारावही गरिनु पर्दछ । कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०६८।६९ को जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीहरूले बुझि लिएका निम्न विवरणअनुसारका जिन्सी सामानहरू कार्यालयमा फिर्ता गरेको देखिएन । जिन्सी खातामा मोटर साईकल बाहेक अन्य सामानहरूको मुल्य खुलाएको पाईएन । यस विषयमा छलफल गर्दा सामानहरू धेरै पुराना भएका र केही सामानहरू मर्मत गरेर पनि दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>पदाधिकारीको नाम</th> <th>बुझिलिएका सामाहरु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>मनोनित ईलाका सदस्य लाल ब. थापा</td> <td>टेबुल १ थान काठको कुर्सी १ थान पंखा १ थान</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>ईलाका सदस्य हर्ष बहादुर पुन</td> <td>काठको पलंग १थान कुर्सी १ थान पुरानो सोफासेट १ थान</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>ईलाका सदस्य शिव कृ.चौधरी</td> <td>पलंग १थान कुर्सी १ थान</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>ईलाका सदस्य रुक्मागत पाण्डे</td> <td>पलंग २ थान ग्यास सिलिण्डर सहितको चुलो १थान कुर्सी २ थान</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>लेखापाल बिष्णु ज्ञवाली</td> <td>लो.बेड १ थान</td> </tr> </tbody> </table>								क्र.स.	पदाधिकारीको नाम	बुझिलिएका सामाहरु	१	मनोनित ईलाका सदस्य लाल ब. थापा	टेबुल १ थान काठको कुर्सी १ थान पंखा १ थान	२	ईलाका सदस्य हर्ष बहादुर पुन	काठको पलंग १थान कुर्सी १ थान पुरानो सोफासेट १ थान	३	ईलाका सदस्य शिव कृ.चौधरी	पलंग १थान कुर्सी १ थान	४	ईलाका सदस्य रुक्मागत पाण्डे	पलंग २ थान ग्यास सिलिण्डर सहितको चुलो १थान कुर्सी २ थान	५	लेखापाल बिष्णु ज्ञवाली	लो.बेड १ थान
क्र.स.	पदाधिकारीको नाम	बुझिलिएका सामाहरु																									
१	मनोनित ईलाका सदस्य लाल ब. थापा	टेबुल १ थान काठको कुर्सी १ थान पंखा १ थान																									
२	ईलाका सदस्य हर्ष बहादुर पुन	काठको पलंग १थान कुर्सी १ थान पुरानो सोफासेट १ थान																									
३	ईलाका सदस्य शिव कृ.चौधरी	पलंग १थान कुर्सी १ थान																									
४	ईलाका सदस्य रुक्मागत पाण्डे	पलंग २ थान ग्यास सिलिण्डर सहितको चुलो १थान कुर्सी २ थान																									
५	लेखापाल बिष्णु ज्ञवाली	लो.बेड १ थान																									

			लो.बेड मेट्रेस १ थान पंखा १ थान			
		६	तत्कालिन जिल्ला पंचायत उपसभापति पारसनाथ यादव	लु अब ५२४ नं.को राजदुत मोटर साईकल २०३८ सालमा बुझलिएको परलमुल्य रु. १५,३८५।-		
		७	तत्कालिन गाविस सचिव लक्ष्मण अर्याल शंकरनगर गाविस	२०६५ सालमा शंकरनगर महोत्सवको लागि भनि फिर्ता गर्ने गरि लिएको पानी टैंकी २ थान		
		सरकारी सामान बुझेर लगेपछि कार्यालयमा फिर्ता गर्ने तर्फ चासो नदेखाएको र कार्यालयले फिर्ता बुझाउन कारवाही पनि गरेको नदेखिएकोले यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारी सामानहरु धेरै वर्ष अगाडी देखि व्यक्तिगत प्रयोग भैरहेको अवस्था छ। तसर्थ कार्यालयले अविलम्ब कारवाही गरि सामान फिर्ता लिने वा सोको मुल्य रकम एकिन गरी असुल गर्नु पर्दछ ।				
१२.२		<p><b>भौतिक परिक्षण:</b> कार्यालयका जिन्सी सामानहरु सरकारी कामको सिलसिलामा विभिन्न कर्मचारीहरुलाई सहायक जिन्सी खातामा मार्फत जिम्मा जमानी गराएर मात्र दिनु पर्दछ । कार्यालयका जिन्सी प्रमुख कर्ण कुमार क्षेत्रीको उपस्थितिमा २०६९।५।१७ का दिन जिन्सी खातामा प्रविष्ट भएका सामानहरु मध्ये नमूना छनौट गरि मोटर साइकल, ल्यापटप, मोबाईल, क्यामरा, र टेलिभिजनको भौतिक परिक्षण कार्य सम्पन्न गरियो । भौतिक परिक्षणबाट मोबाईल ११ थान, ल्यापटप १३ थान, मोटरसाइकल ३२ थान, क्यामरा १३ थान, टेलिभिजन ४ थान आम्दानी देखाएको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा ति सामानहरु कर्मचारीहरुलाई वितरण गर्दा सहायक जिन्सी खाता मार्फत जिम्मा जमानी गराई बुझाएको देखिएन । परल मुल्य रु.४,३००।- देखि रु. २१,७००।- सम्म रहेको ११ थान मोबाइल मध्ये ५ थान विग्रेको अवस्थामा जिन्सीमा मौज्जात रहेको, ५ थान विभिन्न कर्मचारीहरुलाई वितरण गरेको देखिएकोले बाँकी रहेको १ थान जिन्सीमा मौज्जात रहनु पर्नेमा मौज्जात देखिएन । वितरण गरेको मध्ये कर्मचारी राधा आर.सी. को नाममा २ थान मोबाईल देखियो । त्यसैगरी ३२ थान मोटरसाइकल मध्ये विभिन्न कर्मचारीले प्रयोग गरेका लु२ प ८६१५, लु.२ प ८६१६, लु४ प १७७१, लु३ प ३२४१ र लु४ प ५३६९ नम्बरका मोटर साइकलहरु सरकारी सेतो प्लेटमा परिवर्तन नगरी निजी रातो प्लेटमा नै रहेको छन् । १३ थान क्यामरा मध्ये ई.शंकर बहादुर शाहको नाममा २ थान क्यामरा देखियो ।</p> <p>कार्यालये सरकारी सामान वितरण गर्दा जिम्मा जमानीमा कडाई नगरको साथै सरकारी कामको अतिरिक्त निजी काममा समेत प्रयोग गर्न सकिने कारणले गर्दा यस्तो अवस्था हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर सरकारी सामानहरु निजी काममा प्रयोग हुने र अर्को तिर विधिवत जिम्मा जमानी नहुँदा कालान्तरमा ति सामानहरु लोप नहोलान भन्न पनि सकिदैन । तसर्थ नपुग भएको १ थान मोबाईलको परल मुल्य एकिन गरि सम्बन्धितबाट असुल गरिनु पर्दछ । एकै कर्मचारीलाई दिएको २।२ थान मोबाईल र क्यामराहरु मध्ये १।१ थान अविलम्ब जिन्सीमा फिर्ता गरिनु पर्दछ ।</p>				

		रातो प्लेटका ५ थान मोटरसाईकलहरु अविलम्ब सेतो प्लेटमा परिवर्तन गरिनु पर्दछ । सरकारी मालसामानहरु कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गर्न दिँदा सहायक जिन्सी खातमा मार्फत जिम्मा जमानीगराई जिन्सी सामाहरुको समुचित व्यवस्थापन हुनु पर्दछ ।																																							
१३ १३.१		<p><b>उपभोक्ता समिति परिचालन:</b>  <b>कार्य संचालन स्थिति:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत योजना संचालन गर्दा सम्झौतामा तोकिएको अवधि भित्र उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गर्नु पर्दछ । मनासिक माफिकको कारण परि तोकिएको अवधि भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकि म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्था भएमा म्याद थपको कारवाही अगाडी बढाउनु पर्दछ । पश्चिम नेपाल गामीण खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको अनुदान एवं फिनलैण्ड सरकारको सोभै भुक्तानी अनुदानवाट संचालित देहाय अनुसारका ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु सम्झौतामा तोकिएको अवधि भित्र सम्पन्न भएका र लेखापरिक्षण अवधि (मिति २०६९।५।२९) सम्म म्याद थपको कार्य प्रकृया समेत अघि बढाएको देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>सम्झौता रकम</th> <th>सम्झौता मिति</th> <th>सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति</th> <th>यस बर्ष सम्म भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>ब्रम्हवावा (बक्सड) खा.पा. योजना उ.स.</td> <td>११६१५४४९।३४</td> <td>०६।१२।१२</td> <td>०६।१३।३०</td> <td>३२४२००। पेशकी मात्र</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>कोटीमाई खा.पा. तथा स.स.</td> <td>१०५१९०२१।४०</td> <td>०६।१२।२७</td> <td>०६।१३।३१</td> <td>३०७५००। पेशकी मात्र</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>ओभरहेड टैकी नि. सिलौटिया उ.स.</td> <td>३९६५७५।८६</td> <td>०६।३।२२</td> <td>०६।१३।३० (म्याद थप समेत)</td> <td>१९६३००। पेशकी समेत)</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>धुपही ओभरहेड खा.पा. टैकी नि.उ.स.</td> <td>३६६८९८।४५</td> <td>०६।३।२४</td> <td>०६।१२।२३</td> <td>१८१६००। पेशकी समेत</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>ओभरहेड टैकी निर्माण आमा उ.स.</td> <td>४३६३९२।४४</td> <td>२०६।३।२०</td> <td>२०६।१२।३०</td> <td>२५६०००।०० पेशकी समेत</td> </tr> </tbody> </table> <p>निर्माण कार्यका साभेदारहरु जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति तथा उपभोक्ता समिति सबैले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न सकिएता नदेखाएको कारण यसो हुनगएको देखिन्छ । यसरी तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न गर्दा योजना अधुरो हुने, लागत बढ्न सक्ने, लाभग्राही पक्ष समयमै लाभान्वित हुन नसक्ने र अन्तमा वैदेशिक अनुदानदातामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ । तसर्थ सम्झौता अनुसार तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न गर्न योजना निर्माणका साभेदार सबैले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।</p>	क्र.स.	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	यस बर्ष सम्म भुक्तानी रकम	१	ब्रम्हवावा (बक्सड) खा.पा. योजना उ.स.	११६१५४४९।३४	०६।१२।१२	०६।१३।३०	३२४२००। पेशकी मात्र	२	कोटीमाई खा.पा. तथा स.स.	१०५१९०२१।४०	०६।१२।२७	०६।१३।३१	३०७५००। पेशकी मात्र	३	ओभरहेड टैकी नि. सिलौटिया उ.स.	३९६५७५।८६	०६।३।२२	०६।१३।३० (म्याद थप समेत)	१९६३००। पेशकी समेत)	४	धुपही ओभरहेड खा.पा. टैकी नि.उ.स.	३६६८९८।४५	०६।३।२४	०६।१२।२३	१८१६००। पेशकी समेत	५	ओभरहेड टैकी निर्माण आमा उ.स.	४३६३९२।४४	२०६।३।२०	२०६।१२।३०	२५६०००।०० पेशकी समेत			
क्र.स.	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	यस बर्ष सम्म भुक्तानी रकम																																				
१	ब्रम्हवावा (बक्सड) खा.पा. योजना उ.स.	११६१५४४९।३४	०६।१२।१२	०६।१३।३०	३२४२००। पेशकी मात्र																																				
२	कोटीमाई खा.पा. तथा स.स.	१०५१९०२१।४०	०६।१२।२७	०६।१३।३१	३०७५००। पेशकी मात्र																																				
३	ओभरहेड टैकी नि. सिलौटिया उ.स.	३९६५७५।८६	०६।३।२२	०६।१३।३० (म्याद थप समेत)	१९६३००। पेशकी समेत)																																				
४	धुपही ओभरहेड खा.पा. टैकी नि.उ.स.	३६६८९८।४५	०६।३।२४	०६।१२।२३	१८१६००। पेशकी समेत																																				
५	ओभरहेड टैकी निर्माण आमा उ.स.	४३६३९२।४४	२०६।३।२०	२०६।१२।३०	२५६०००।०० पेशकी समेत																																				
१४ १४.१		<p><b>वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन</b>  <b>पेशकी:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९० अनुसार बाँकी पेशकी</p>																																							

रकम फछ्यौट गर्नु पर्दछ । तर देहायको विवरण अनुसार गएको पेशकी रकम आर्थिक वर्षको अत सम्म पनि फछ्यौट नभई बाकी नै देखिन्छ । बर्षान्तमा पेशकी दिने र समयमा कार्यक्रम संचालन नगर्ने आदि कारणले गर्दा यसरी पेशकी बाँकी रहनगएको देखिन्छ । यसले गर्दा तोकिएको काम तोकिएको समयमा संचालन हुन नसकी निर्धारित लक्ष्य प्रगतिमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । तसर्थ बाँकी देखिएको पेशकी रकम नियमावली अनुसार फछ्यौट गर्नु पर्ने रु.

८,६५,४९,२७८।-

क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
३	पदम बहुद? वि.क.	१००००१००
	जम्मा	१००००१००

क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
३	हा? पौल	२२५०००१००
	जम्मा	२२५०००१००

क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
३	जर्नादन यादव, गोनहा	९९२३७८।००
४	सिकचन यादव, कम्हा?या	८८६०१०।००
घ	महेन्द्र क्षेत्री, बुनपा	३४४०००।००
	जम्मा	२२२२३८८।००

क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	रकम
३	बोखिम ए० वि.वि. कन्ड्रक्सन	८०००००।००
४	लुम्बिनी विर्स सिनपा ठ	६६००००।००
	जम्मा	७४००००।००

क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
३	देवदह गाविस	१०८४०००।००
४	प?हा गाविस	१८५५०००।००

घ	पशुशोम लोध, आमा	४०००००१००
द्व	शोमअचल भ?, सिलौदिया	९८१५००१००
छ	शमलखन ह?जन, सिलौदिया	९९१००१००
ट	जोगा गाविस	२०००००१००
ठ	अब्दुल कलाम खा), जोगा	९०८०००१००
ड	शम बहादु? वि.क.,पर्शोहा	३०७५०००१००
ढ	यक बहादु? सुना? देवदह ढ	२५०००००१००
ज्ञ	सिलौदिया गाविस	२०००००१००
ञ	पर्शोहा पर्शुशोम सापकोडा ब्रहम बाबा	३२४२०००१००
ज	ह? पौल	१८००००१००
झ	विकास यादव, बु४ प्रावि, आमा	८०४००१००
ञ	लालसा भ?, मर्चवा? प्रावि, सिलौदि	७९६००१००
ञ	मनोह? यादव, ह?नामपु? प्रावि,सिलौदि	७९६००१००
ञ	शैलेन्द्र तुलाध?, नेपाल ?कस सोसाइटी	४४३०००१००
ञ	मुक्तिशोम पोखे?ल,सिआ?सि	७२३८९०१००
ञ	विष्णु गौतम, इन्द्रेणी ग्रामीण विकास	१४३६०००१००
ञ	लक्ष्मीनाथ प्वाली, ग्रामीण विकास तथा स्वावलम्बन	७२५०००१००
दृ	भी.वास.सी.सी	२०००००१००
	जम्मा	१८४९२०९०१००
क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
ञ	अर्शाखा)ची निर्माणा सेवा, सिनपा	३७०००००१००
	जम्मा	३७०००००१००
क्र.स.	पेशकी लिनेको नाम	?कम
ञ	आमा गाविस	१००४२००१००
दृ	आनन्दवन	२३२९२००१००



	घ	प.अमवा	४७६००१००			
	द्ध	असु?ना	१४५०००१००			
	छ	बगाहा	५१४६००१००			
	ट	बगौली	७०८००१००			
	ठ	बै?शद	५१६६००१००			
	ड	ख.बनगाई	८२९४००१००			
	ढ	बसन्तपु?	५७९६००१००			
	ज्ञ	बेतकुईया)	४६९८००१००			
	ज्ञ	भगवानपु?	१०३६०००१००			
	ज्ञ	विष्णुपु?ा	१४१०४००१००			
	ज्ञ	बोदबा?	९८५६००१००			
	ज्ञ	बोगी	८५३६००१००			
	ज्ञ	शिपाग९	३००००१००			
	ज्ञ	श्री..शमनग?	२४०००१००			
	ज्ञ	चिल्हिया	३१०००१००			
	ज्ञ	दयानग?	१२१३८००१००			
	ज्ञ	देवदह	३३५४४००१००			
	द	धकधई	६७०४००१००			
	द	धमौली	१६०००१००			
	द	एकला	८३५८००१००			
	द	फ?ना	५९२४००१००			
	द	गजी	७६८००१००			
	द	ग)गोलिया	६३३४००१००			
	द	गोनहा	९५४८००१००			
	द	हादी बनगाई	६८०८००१००			
	द	जोगा	३२८००१००			
	द	कम्हा?या	१४७९४००१००			

	घण	क?हिया	२०२१०००१००			
	घज्ञ	क?ता	९४७६००१००			
	घद्	खुदाबाग?	४०००१००			
	घघ	लुम्बिनी	४४०००१००			
	घद्ध	मधुवनी	३६४००१००			
	घल्ल	मैनहिया	५१६००१००			
	घट	मभगा)वा	५१३४००१००			
	घठ	मक्रह?	२११३४००१००			
	घड	मानपकी	१००००१००			
	घढ	मानमदे?िया	७३०२००१००			
	द्धण	मर्यादपु?	५२६००१००			
	द्धज्ञ	मसिना	५००००१००			
	द्धद्	मोतीपु?	२०००१००			
	द्धघ	पस?ी	१०००१००			
	द्धद्ध	सक्रौनपकी	६६४०००१००			
	द्धल्ल	प?ीहा	९४७०००१००			
	द्धट	पदखौली	५०००००१००			
	द्धठ	सौ. फर्सादिक?	११४९६००१००			
	द्धड	पोख?भिठी	६२६६००१००			
	द्धढ	?यपू?	१५५३००१००			
	द्धण	?ईनिहवा	५१७०००१००			
	द्धज्ञ	रुद्रपु?	६०२२४००१००			
	द्धद्	सी	६१४०००१००			
	द्धघ	सालभकी	१७०२००१००			
	द्धद्ध	सेम?ा	७९५०००१००			
	द्धल्ल	सेमला?	१४३९०००१००			
	द्धट	श)क?नग?	३३००००१००			

		छठ	सिनपा	५०००१००			
		छड	सिक्केहन	१६०००१००			
		छढ	सिलौदिया	८३६६००१००			
		टण	सिपवा	३४०००१००			
		टज	सुर्यपु?ा	१६८६२००१००			
		टद	तेनुहवा	८८८०००१००			
		टघ	थु.पिप?हवा	४९२०००१००			
		टढ	दिकुलीग९	१४७८२००१००			
		टछ	मधवलिया	१११३६००१००			
		टट	हनैया	१०६००१००			
		टठ	प?ाहा	२०४४०००१००			
			जम्मा	५४४९९८००१००			
			जम्माजम्मी	८६५४९२७८१००			
१४.२		<p><b>आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन:-</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ५८ (च) अनुसार अन्तिम लेखापरिक्षण गर्नु अघि आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट औल्याएको बेरुजु उपर कारवाही गरि अन्तिम लेखापरिक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका देहायका व्यहोरा उपर लेखापरिक्षण अवधि (२०६९।५।२१ ) सम्म पनि कारवाही भए गरेको देखिएन । यसले गर्दा कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण पक्ष मजबुद देखिन आएन । तसर्थ आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका व्यहोरा उपर आवश्यक कारवाही गरि कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण पक्षलाई दरिलो बनाउनु पर्दछ ।</p> <p>क) जिल्ला विकास समिति अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ अनुसारको प्रकृया पुरयाई उपभोक्ता समिति गठन गरि सो समिति मार्फत ढिकीपम्प जडान गर्नु पर्नेमा पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष त्रियुगीनारायण ठाकुरलाई पेशकी दिई कार्य गराएकोले नियमसंगत देखिएन ।</p> <p>ख) २१।०६९।३।२५ रघुनाथ यादवलाई हैण्डपाईप जडान सम्बन्धि खर्च रु. ३,४०,०००।- भुक्तानी दिएकोमा निम्न व्यहोरा देखिएको ।</p> <p>१) जिल्ला विकास समिति अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ अनुसारको प्रकृया पुरयाई उपभोक्ता समिति गठन गरि सो समिति मार्फत हैण्ड पम्प जडान कार्य गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी रघुनाथ यादवलाई पेशकी दिई कार्य गराएकोले नियम संगत देखिएन ।</p> <p>२) पम्पजडान सम्बन्धि पाईप खरिद गर्दा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता मार्फत खरिद गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी बिल टुक्र्याएर मु.अ.करमा दर्ता नभएकासंग खरिद गरेकोले खर्च नियम</p>					

	संगत देखिएन । ३) आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ अनुसार सामान खरिद वापत राजन जनरल अर्डरसप्लायसलाई भुक्तानी दिएको रु. ९८,१००।- मा १.५ प्रतिशतले अग्रिमकर कट्टा गर्नु पर्नेमा नगरेकोले असुल गर्नु पर्ने रु.				१,४७२।-																																							
१४.३	<p><b>अनुदान:</b> स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ४६(३) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित बजेट भित्रको रकम खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाई सहितको लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले देहाय अनुसारका विभिन्न गा.वि.स./न.पा. तथा संघ संस्थाहरुलाई सडक खानेपानी सिंचाई एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि भनि खर्चसँग सम्बन्धित बिल भरपाई, नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन जाँचपास फरफारक आदि आधारभूत प्रमाण कागजात सम्पन्न नगरी गा.वि.स. न.पा. तथा संघ संस्थाको बैंक खातामा अनुदान स्वरूप बजेट खर्च लेख्ने गरेको देखियो । यस विषयमा छलफल गर्दा अनुदान संचालन कार्यविधि २०६७ अनुसार रु. ३,००,०००।- भन्दा कम रकमका योजनाहरु गाउँ विकास समितिहरुलाई संचालन गर्न अनुदान दिनु पर्ने व्यवस्था अनुसार अनुदान पठाएको कार्यालयको भनाई रहेको छ । तथापी जिल्ला विकास समितिले रु. ३,००,०००।- भन्दा कम रकमका योजनाहरु आफैले संचालन गरेको पनि देखिन्छ । यसबाट तालुक मन्त्रालयले दिएको खर्चको अख्तियारी र त्यसको कार्यान्वयनमा तालमेल मिलेको देखिएन । साथै स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थासँग बाँझिने गरि कार्यविधि बनाउन मिल्ने देखिदैन । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्थाको पालना नगरी गरेको खर्च नियमसंगत देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमकोनाम</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>अनुदान दिएको संस्थाको नाम</th> <th>अनुदान रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>विद्युत विकास</td> <td>२१।०६९।२।१६</td> <td>देवदह</td> <td>२५०००।००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>विद्युत विकास</td> <td>२२।०६९।२।१६</td> <td>शंकरनगर</td> <td>१५०००।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>विद्युत विकास</td> <td>२३।०६९।२।१६</td> <td>सिनपा</td> <td>१२५००।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>विद्युत विकास</td> <td>३३।०६९।३।११</td> <td>आनन्दवन</td> <td>३००००।००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>विद्युत विकास</td> <td>३४।०६९।३।१२</td> <td>विभिन्न १४ गाविस</td> <td>५१५००।००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>भो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम</td> <td>२०।०६९।३।२५</td> <td>बुटवल नपा</td> <td>३००००।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१३७०००।००</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमकोनाम	भौ.नं. र मिति	अनुदान दिएको संस्थाको नाम	अनुदान रकम	१	विद्युत विकास	२१।०६९।२।१६	देवदह	२५०००।००	२	विद्युत विकास	२२।०६९।२।१६	शंकरनगर	१५०००।००	३	विद्युत विकास	२३।०६९।२।१६	सिनपा	१२५००।००	४	विद्युत विकास	३३।०६९।३।११	आनन्दवन	३००००।००	५	विद्युत विकास	३४।०६९।३।१२	विभिन्न १४ गाविस	५१५००।००	६	भो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम	२०।०६९।३।२५	बुटवल नपा	३००००।००				जम्मा	१३७०००।००			१३,७०,०००।-
क्र.स.	कार्यक्रमकोनाम	भौ.नं. र मिति	अनुदान दिएको संस्थाको नाम	अनुदान रकम																																								
१	विद्युत विकास	२१।०६९।२।१६	देवदह	२५०००।००																																								
२	विद्युत विकास	२२।०६९।२।१६	शंकरनगर	१५०००।००																																								
३	विद्युत विकास	२३।०६९।२।१६	सिनपा	१२५००।००																																								
४	विद्युत विकास	३३।०६९।३।११	आनन्दवन	३००००।००																																								
५	विद्युत विकास	३४।०६९।३।१२	विभिन्न १४ गाविस	५१५००।००																																								
६	भो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम	२०।०६९।३।२५	बुटवल नपा	३००००।००																																								
			जम्मा	१३७०००।००																																								
१४.४	<p><b>अग्रिम कर:</b> आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७,८८,८९ अनुसारको भुक्तानीमा लाग्ने करकट्टी गरेर मात्र कार्यालयले भुक्तानी दिनु पर्दछ तर देहायको विवरण अनुसारको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा गरेको देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>भुक्तानी विवरण</th> <th>कर रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>युवा तथा खेलकुद</td> <td>१३।०६९।३।१८</td> <td>बासजन्त्य हस्तकला सामग्री निर्माण</td> <td>२६२५।००</td> <td>१५ प्रतिशत</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	भुक्तानी विवरण	कर रकम	कैफियत	१	युवा तथा खेलकुद	१३।०६९।३।१८	बासजन्त्य हस्तकला सामग्री निर्माण	२६२५।००	१५ प्रतिशत																															
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	भौ.नं. र मिति	भुक्तानी विवरण	कर रकम	कैफियत																																							
१	युवा तथा खेलकुद	१३।०६९।३।१८	बासजन्त्य हस्तकला सामग्री निर्माण	२६२५।००	१५ प्रतिशत																																							

				तालिमको नपुग पारिश्रमिक कर					
		२	मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्ग	२६।०६९।३।२५	इस्टर्न ट्रेण्ड इम्पेक्स भैरहवा (सिलाई मेशिन रिक्सा खरिद)	४५००।००	१.५ प्रतिशत		
		३	भो.पु.	४।०६८।१।०।२९	सि.डि.एम. नेपाललाई प्राविधिक परामर्शसेवा वापतको भुक्तानी २,९७,५६८।- मा १५% प्रतिशतकर कट्टा गर्नु पर्नेमा १.५ मात्र कट्टा गरेको	४०,१५७।००	मु.अ.कर दर्ता नभएकोले १५% प्रतिशत		
		४	भो.पु.	२२।०६९।३।२५	सि.डि.एम. नेपाललाई प्रा.परामर्श शुल्क वापतको भुक्तानी रु. १,७७,८२०।- को १५ प्रतिशत	२६६७३।००	मु.अ.करमा दर्ता नभएकोले १५% प्रतिशतले		
		५	जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम	१६।०६९।३।१५	नवयुवा क्लव सैनामैना खेलमैदान निर्माण बोलवम नि.से.डोजर भाडा कर	२०८००।००	मु.अ.करमा दर्ता नभएकोले १०%		
		६	स्था.शासन तथा सा.कार्यक्रम	१३।२।६९।२।२३	जि.स. सन्तोष राज पन्थीको पे.फ. गर्दा न्यु इन्टरेक्टिभ क.भैरहवाबाट सामान खरिद	१११५।००	१.५ प्रतिशत		
					जम्मा	९५८७०।००			
		आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था उपर ध्यान नदिएको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसो गर्दा सरकारी राजस्व न्युन हुन जान्छ । तसर्थ ऐनको व्यवस्था अनुसार लाग्ने कर असुल गर्नु पर्ने रु.					९५,८७०।-		
१५ १५.१		<b>निर्णय कार्यान्वयन:</b> <b>योजना छनौट:</b> जिल्लापरिषदबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रम अनुसारका योजनाहरु संचालन गरि ति योजनाहरुमा खर्च गरिनु पर्दछ । १८ औं जिल्ला परिषदले देहाय अनुसारका कार्यक्रम अर्न्तगत निम्न योजनाहरु संचालन गर्ने गरि बजेट प्रस्ताव गरेकोमा कार्यालयले कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रस्तावित योजना संचालन नगरी अर्कै योजनाहरु संचालन गरेको देखियो ।							
		क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	प्रस्तावित योजना	बजेट	संचालित योजना	बजेट		



				२८,५००/- डेग व. सुवेदीको रु. १,००,०००/-शिवराम भट्टराईको रु.१,२५,०००/- नवराज ढुंगानाको रु. १,५०,०००/- गरी जम्मा रु. ४,१७,७५०/- विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.		
८	०६६।६७	६९।४।८५३	२१	हॉफिजुल्लाह मुसलमानको पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	८७१०००।००	
९	०६६।६७	६९।४।८०४	१३	सिता सिंहको रु. ३,८५,०००/- र गया यादवको रु. १,४७,७५०/- गरी रु. ५,३२,७५०/- पेशकी विल भरपाई तथा दाखिला प्रमाण पेश भई फछ्यौट रु.	५३२७५०।००	
१०	०६६।६७	६९।४।८१४	३१	जागेश्वरी चौधरी गंगोलियको रु. १२,३६,०००/- महम्मद ईसाको रु. ७३४,६००/- र सिकचन यादवको रु. ३,६९,२००/- गरि रु. २३,३९,८००/- पेशकी विल भरपाई तथा दाखिला प्रमाण पेश भई फछ्यौट रु.	२३३९८००।००	
११	०६७।०६८	६९।४।८१४	२४	शाह आलम खाँको पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	४००००।००	
१२	०६७।०६८	६९।४।८३७	३४	अर्घाखाँची बाबुल जेभिको पेशकी तेश्रो रनिग विल वाट फछ्यौट रु.	५०००००।००	
१३	०६७।०६८	६९।३।८५३	४०	दुर्गा प्र.श्रेष्ठको रु. ५०,०००/- र सन्तोषराज पन्थीको रु. ९०,०००/- गरी रु. १,४०,०००/- पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	१४००००।००	
१४	०६७।०६८	६९।४।८५३	४४	नमराज श्रेष्ठको रु. ४,५०,०००/- मिना निर्माण सेवाको रु. ४,२२,०००/-, एसियाली कन्सट्रक्सनको रु. १,००,०००/- र प्रितम विल्डर्सको रु. १,५०,०००/- समेत गरी रु. ११,२२,०००/- पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	११२२०००।००	
१५	०६७।०६८	६९।४।८६८	३७	विभिन्न २४ योजनाको उपभोक्ता समितिको नामको	४०,६५,९००।००	

				पेशकी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन विल भरपाई पेशभई फछ्यौट रु.			
१६	०६७१०६८	६९१४८०४	१७	सालभण्डी गाविसको पेशकी विल भरपाई एवं दाखिला प्रमाण पेश भई फछ्यौट रु.	९८५००१००		
१७	०६७१०६८	६९१३१४५	७	देहायका गा.वि.स.हरुको नामको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेशकी रकम भत्ता वितरणको फांटवारी नगद दाखिला प्रमाण पेश भै रु. १,८१,७०,५००। फछ्यौट भएको छ। आनन्दवन असुना बगौली बैशङ् ख.वनगाई बसन्तपु? बेतकुईया) विष्णुपु? बोगी दयानग? देवदह धकधई ग)गोलिया गोनहा कम्हािया कौता मैनहिया मानपकी मानमदेिया मर्यादपु?	१०८५००० ४७१५०० ५९५०० ५२५०० १४००० ३७६३०० ४९०६०० ८२६०० ६०६६०० ८३४६०० २१४२१०० १७३६०० ५१०७०० ८०२६०० १०७८१०० ७६१७००१०० ९९००० २०५०० १५०८६०० ३९९२००		



					पसरी	१८५६००																															
					पद्मखौली	५६६०००																															
					सौ. फर्सादिक?	२८०००																															
					शायपू?	२१२२००																															
					सी	४६२६००																															
					सेम?	३६०००																															
					सेमला?	९८६३००																															
					सिलौदिया	५८१०००																															
					सुर्यपु?	१३२५९००																															
					तेनुहवा	७२९५००																															
					थु. पिप? हवा	४४२८००																															
					दिकुलीग९	१०४५३००																															
				१८	०६७६८	६९।४।३२०	१०	दुर्गा प्र. श्रेष्ठको पेशकी प्रमाण पेश भई फछ्यौट रु.	४०००।००																												
				१९	०६७६८	६९।४।३८०	११	दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठको पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	७०००।००																												
				२०	०६७६८	६९।४।४०१	१४	नसिरउद्दिन मुसलमानको पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	२०६००।००																												
				२१	०६७६८	६९।४।८०५	१७	शैलेन्द्र कुमार पाण्डेको पेशकी विल भरपाई पेश भई फछ्यौट रु.	२९०००।००																												
								जम्मा	३३६२९१८५।००																												
१६ १६.१		<p><b>कार्यक्रम कार्यान्वयन:</b>  <b>चौमासिक पूँजिगत खर्च:</b> कार्यालयले पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार योजना संचालन गरि सो अनुसार बजेट खर्च गर्नु पर्दछ। कार्यालयबाट प्राप्त चौमासिक खर्चको स्थिति देहाय अनुसार छ।  (रु. हजारमा)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>कार्यक्रमको नाम</th> <th>कुल खर्च</th> <th>प्रथम</th> <th>दोश्रो</th> <th>तेश्रो</th> <th>आषाढको खर्च</th> <th>कुल खर्च मध्ये आषाढको खर्च प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>पश्चिम ने.ग्रा.खा.पा.</td> <td>३७९९६</td> <td>५५७८</td> <td>१०३७५</td> <td>२२०४३</td> <td>१२९३८</td> <td>३४.०५</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>लोपोन्मुख आदिवासी</td> <td>२००</td> <td>१००</td> <td>१०५</td> <td>९५</td> <td>९५</td> <td>४७.५०</td> </tr> </tbody> </table>									क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	कुल खर्च	प्रथम	दोश्रो	तेश्रो	आषाढको खर्च	कुल खर्च मध्ये आषाढको खर्च प्रतिशत	१	पश्चिम ने.ग्रा.खा.पा.	३७९९६	५५७८	१०३७५	२२०४३	१२९३८	३४.०५	२	लोपोन्मुख आदिवासी	२००	१००	१०५	९५	९५	४७.५०			
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	कुल खर्च	प्रथम	दोश्रो	तेश्रो	आषाढको खर्च	कुल खर्च मध्ये आषाढको खर्च प्रतिशत																														
१	पश्चिम ने.ग्रा.खा.पा.	३७९९६	५५७८	१०३७५	२२०४३	१२९३८	३४.०५																														
२	लोपोन्मुख आदिवासी	२००	१००	१०५	९५	९५	४७.५०																														

		३	विद्युत विकास	६०००	१००	७३	५९.२७	३५१२	५८.५३			
		४	मधेसी मुस्लिम	२२१६	१००	४५	२१७१	१८६१	८३.९८			
		५	जिविस अनुदान	६४३६०	१०१७५	१३४७२	४०७१३	१९८२५	३०.८०			
		६	भो.पु. क्षेत्रगत कार्यक्रम	४९११		२८	४८८३	३२५६	६६.३०			
		७	स्था.स्तरका सडक पुल	७९७१	२०	१०८६	६८६५	३८१६	४७.८७			
		८	गा.खा.पा. तथा स.स.	२५००	१००	१००	२५००	२०५४	८२.१६			
		९	स्था.पूर्वा सिंचाई	२१०८	१००	१००	२१०८	१६५८	७८.६५			
		१०	स्था.या. पू. क्षे.का.	११०००		१०६३	९९३७	६०७५	५५.२२			
		११	नि.क्षे.वि.का.	१३३२८		१६४	१३१६४	१२२०७	९१.५८			
		१२	जनसहभागितामा आ.वि.का.	६३६५			६३६५	४४१०	६९.२८			
		१३	पिछडिएको तराई क्षेत्र	४१९६			४१९६	२९७२	७०.८२			
		१४	केन्द्रिय स्तरका सडक	८११२			८११२	७५०४	९२.५०			
			जम्मा	१७१२६३	१५७७३	२६४११	१२९०७९	८२१८३	४७.९८			
		<p>उल्लेखित विवरणलाई विश्लेषण गर्दा १४ कार्यक्रमहरूमा देखिएको बर्ष भरको खर्च रु. १७ करोड १२ लाख ६३ हजार मध्ये प्रथम चौमासिकमा १ करोड ५७ लाख ७३ हजार, दोश्रो चौमासिकमा २ करोड ६४ लाख ११ हजार र तेश्रो चौमासिकमा १२ करोड ६०लाख ७९ हजार खर्च भएको देखियो । तेश्रो चौमासिकको खर्च मध्ये पनि आषाढमा मात्र ८ करोड २१ लाख ८३ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । बर्ष भरको खर्चको तुलनामा तेश्रो चौमासिकको खर्च ७५.३६ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसैगरी तेश्रो चौमासिकमा भएको खर्चको ६३.६६ प्रतिशत खर्च आषाढमा मात्र भएको छ । कार्यालयले पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तोकिएको समयमा योजना संचालन गर्न नसक्नाले यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यसरी बर्षान्तमा बजेटको ठुलो अंश खर्च गर्दा गुणस्तरीय तवरबाट समयमै योजना सम्पन्न गर्न कठिन पर्न जाने देखिन्छ । तसर्थ तोकिएको समयमा नै स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार योजना संचालन गरिनु पर्दछ ।</p>										
१६.२		<p><b>खरिद इकाई:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७ (३) अनुसार कार्यालयले खरिद योजना तयार गर्ने समेत कार्यको लागि एक खरिद इकाईको स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले खरिद इकाईको स्थापना गरेको देखिएन । ऐनले गरेको व्यवस्था उपर ध्यान नदिएका कारण यसो हुनगएको देखिन्छ । यसले गर्दा कार्यालयले गरेको खरिद कार्य नियमित एवं प्रभावकारी छ भन्न सकिदैन । तसर्थ ऐनको व्यवस्था अनुसार खरिद इकाईको स्थापना गरिनु पर्दछ ।</p>										

<p>१७ १७.१</p>	<p><b>अन्य विशेष कार्यक्रम:</b>  <b>योजना छनौट:</b> स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम अर्न्तगत संचालन गर्नु पर्ने सडक योजनाहरू छनौट गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजनामा समावेश भएका सडक योजनाहरू मात्र छनौट गर्नु पर्दछ । तर १८ औं जिल्ला परिषदले छनौट गरेका ११ सडक योजनाहरू मध्ये जिल्ला यातायात गुरु योजनामा नपरेका देहायका सडक योजनाहरू छनौट गरि संचालन गरेको देखियो ।</p> <table border="1" data-bbox="495 379 1534 526"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>सडक योजनाको नाम</th> <th>बजेट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>भुलनीपुर सिपवा दुई मुहन सडक कालोपत्रे</td> <td>९,००,०००।-</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>महजिदिया महिलवार सडक</td> <td>९,००,०००।-</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रानीबगिया बोलबम धाम सडक कालोपत्रे</td> <td>९,००,०००।-</td> </tr> </tbody> </table> <p>यसरी गुरु योजनामा नपरेका सडक संचालन गर्नुमा दलिय राजनीतिक कारण भएको छलफलबाट खुल्न आएको छ । यसले गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजना अनुसार काम हुन नसकी गुरु योजना छायाँमा पर्न गएको देखियो । तसर्थ गुरु योजनामा नपरेका सडक योजनाहरूको छनौट गर्ने कार्यको अन्त्य हुनु पर्दछ ।</p>	क्र.स.	सडक योजनाको नाम	बजेट	१	भुलनीपुर सिपवा दुई मुहन सडक कालोपत्रे	९,००,०००।-	२	महजिदिया महिलवार सडक	९,००,०००।-	३	रानीबगिया बोलबम धाम सडक कालोपत्रे	९,००,०००।-			
क्र.स.	सडक योजनाको नाम	बजेट														
१	भुलनीपुर सिपवा दुई मुहन सडक कालोपत्रे	९,००,०००।-														
२	महजिदिया महिलवार सडक	९,००,०००।-														
३	रानीबगिया बोलबम धाम सडक कालोपत्रे	९,००,०००।-														
<p>१७.२</p>	<p><b>सडक मर्मत संभार:</b>  स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि प्राप्त कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम सडक मर्मत संभारको लागि अनिवार्य रुपमा विनियोजन गरि मर्मत संभार कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था सडक मर्मत संभार निर्देशिकाले गरेको छ । यस कार्यक्रमको लागि यस वर्ष विनियोजन भएको बजेट रु. १,३०,००,०००।- को ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६,५०,०००।- मर्मत संभार कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेमा गरेको देखिएन । निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको पालना नभएको कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा सडक विग्री भत्की मर्मतको प्राथमिकतामा परेका सडकहरूको मर्मत कार्य हुन नसकी लाभग्राही पक्ष लाभान्वित हुन सक्तैनन् । तसर्थ निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार मर्मत संभार कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्दछ ।</p>															
<p>१७.३</p>	<p><b>कार्यक्रम दर्ता:</b>  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (तेश्रो संसोधन) नियमावली २०६५ को नियम ३ (३) अनुसार सभासदले वर्ष भरिमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू छनौट गरि अनुसूचि १ बमोजिमको कार्यतालिका समेत बनाई सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सभासदहरू मध्ये १ जनाले पौषमा, ३ जनाले माघमा, १ जनाले फाल्गुणमा ६ जनाले चैत्रमा ३ जनाले वैशाखमा मात्र कार्यक्रम पेश गरेको देखियो । यसरी कार्यक्रम बनाई पेश गर्दा नियमले तोकेको अनुसूचि १ बमोजिमको ढाँचामा कार्यान्वयन तालिका बनाउने गरेको पाइएन । नियमावलीले गरेको व्यवस्थामा ध्यान नपुर्याएका कारण यसो हुन गएको देखिन्छ । यसरी कार्यक्रम पेशको ढिलाई, कार्यान्वयन तालिका नबनाउने र अन्तिम चौमासिकतिर हतार हतारमा कार्यक्रम संचालन गर्दा कामको गुरणस्तरमा ह्रास आउन सक्दछ । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्था</p>															

		अनुसार तोकिएको समय भित्रै कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्नु पर्दछ ।																		
१७.४		<p><b>योजनाको छनौट:</b> निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (तेश्रो संशोधन) नियमावली , २०६५ को नियम ४ मा सभासदले कुनै ग्रैह सरकारी संस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिन, दामासाहीले रकम वितरण गर्न, कुनै राजनितिक दल वा तिनका भातृ संगठनलाई आर्थिक सहायता दिने गरि योजना छनौट तथा संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सभासदहरूले नियमावलीको पालना नगरि देहायका योजनाहरूको लागि बजेट विनियोजन गरी संचालन गरेको देखियो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>विनियोजित बजेट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>पुष्पलाल पार्क कम्पाउण्डवाल निर्माण</td> <td>२९०,५७५।-</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>वि.पि. स्मृति भवन निर्माण</td> <td>१,९७,०००।-</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अधुरो भवन निर्माण</td> <td>३८९,०७५।-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८,७६,६५०।-</td> </tr> </tbody> </table> <p>यसो हुनुको कारणमा राजनैतिक दल विशेषको प्रभाव देखिन आउँछ । यसो गर्दा लक्षित समूहका वास्तविक आवश्यकताका योजनाहरू कार्यक्रम बाहिर पर्न जान्छन् । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार योजनाको छनौटमा ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ।</p>	क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	१.	पुष्पलाल पार्क कम्पाउण्डवाल निर्माण	२९०,५७५।-	२.	वि.पि. स्मृति भवन निर्माण	१,९७,०००।-	३.	नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अधुरो भवन निर्माण	३८९,०७५।-		जम्मा	८,७६,६५०।-			
क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट																		
१.	पुष्पलाल पार्क कम्पाउण्डवाल निर्माण	२९०,५७५।-																		
२.	वि.पि. स्मृति भवन निर्माण	१,९७,०००।-																		
३.	नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अधुरो भवन निर्माण	३८९,०७५।-																		
	जम्मा	८,७६,६५०।-																		
१८		<p><b>स्थलगत अवलोकन:</b> स्थानीय विकास अधिकारी श्री नारायण ज्ञवाली, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर श्री माधवजंग कार्की, लेखा अधिकृत श्री राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, आ.ले.प. अधिकृत श्री इन्द्रदत्त सापकोटा निर्देशक श्री त्रिलोचन आचार्य समेतको संलग्नतामा मिति २०६९।५।११ का दिन पोखरभिण्डी माविको भवन निर्माण, बाँसगढी सुर्यपुरा सडकको ओटासिल कार्य र भगवानपुर गा.वि.स. स्थित तेलार नदी माथिको मोटरवेव पुलको स्थलगत अवलोकन कार्य सम्पन्न गरियो । अवलोकनबाट देखिएका व्यहोराहरू देहाय अनुसार छन् ।</p> <p><b>क) तेलार नदी मोटरवेव पुल:</b> स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम अर्न्तगत रुपन्देही जिल्लाको भगवानपुर गा.वि.स. स्थित उक्त पुलको लागत अनुमान रु.२,१२,१२,२०८।८९ (मु.अ.कर समेत) भै ठेक्का पट्टा प्रकृयाबाट छनौट भएका ठेकेदार वाई.पि.जयबुद्ध जेभिले २०६८।३।३० सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरि निजसँग मिति २०६६।३।७ मा ठेक अंक रु. २,१२,००,७८६।२० (मु.अ.करसमेत)को सम्झौता भएको थियो । उक्त पुलको लागि २०६९ आषाढ मसान्त सम्म अन्तिम विलबाट रु. २,०५,९६,३३६।७२ (मु.अ.कर) समेत भुक्तानी भैसकेको छ । पुलको स्थलगत अवलोकन गर्दा निर्माण कार्य समाप्त गरिसकेको देखिए पनि पुलको एप्रोज फिलिंगको काम पानीले क्षति पुरयाई खोलेको देखिन्छ । यस विषयमा सुधार गर्नु पर्दछ ।</p>																		



(तेलार नदीको मोटरवेल पुल)

**ख) पोखरभिण्डी मा.वि. भवन:** भारत सरकारको सयहोगमा रुपन्देही जिल्लाको पोखरभिण्डी गा.वि.स.मा निर्माणाधिन पोखरभिण्डी मा.वि.को भवन निर्माण गर्न र. १,६१,८३,५०८।४२ (मु.अ.कर समेत) को लागत अनुमान तयार गरि ठेक्का पट्टाको प्रकृयाबाट छनौट भएका ठेकेदार बोखिम एण्ड सन्स कन्सल्टन्ट्स जे.भि.ले मिति २०६९।६।७ भित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा मिति २०६८।३।७ मा निजसँग रु. १,३४,३६,७८६।५० (मु.अ.कर समेत) ठेक अंकको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अंक मध्ये २०६९ आषाढ मसान्त सम्ममा ठेकेदारलाई रु. ७७,५०,९३१।९२ (मु.अ.कर ) समेत भुक्तानी भएको छ । निर्माणाधिन उक्त भवनको स्थलगत अवलोकन गर्दा २ तल्ला मध्ये तल्लो तल्लाको भयाल ढोकामा चौकोस मात्र राखेको ग्लिल, खापा, शिशा राख्न बाँकी छ । माथिल्लो तल्लामा करिब ६० प्रतिशत ग्राह्य लगाई ४० प्रतिशत ग्राह्य लगाउन बाँकी देखिन्छ । माथिल्लो टप ढलान वरिपरि प्यारापिट वालको प्लाष्टर गर्न बाँकी छ । इलेक्ट्रिफिकेशन एवं रंगरोगनका सबै काम बाँकी नै छन् । काम सम्पन्न गर्ने म्याद पुग्न अब करिब २५/२६ दिन मात्र देखिएकोले उक्त म्याद भित्र माथि उल्लेखित बाँकी सबैकाम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ सिघ्रातिसिघ्र भवन निर्माणको काम पुरा गर्न निर्माण व्यवसायी र कार्यालय दुवैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।



(निर्माणाधिन पोखरभिण्डी मावि)